

المركز	برنامج	البرنامج الفرعي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الامتداد الأصلي	المعتمد بالخطه المبدل		اجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		المخطط حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		نسبة المنفذ من الامتداد
									بدء	انتهى	فرائنه	اجمالي	فرائنه	جملة	فرائنه	المخطط	فرائنه	
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٦٧٢	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	استكمال رصف بخلف الاوقاف (شارع مستشفى الطفل وامتداده - شارع مستشفى الامومة وامتداده (بطول ١ كم ومتوسط عرض ١٠م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	٣٧٠٠	٢٠٢٤/٠٧/٢٣	٢٠٢٤/١٢/٢٢	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٤٣٣,٤٦٥	٣٤٣٣,٤٦٥	٣٧٠٠	٣٧٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٧٥١	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	استكمال الرصف بارض نصره بطول ١ كم ومتوسط عرض ٨م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	٣٢٠٠	٢٠٢٤/٠٨/٠٦	٢٠٢٥/٠١/٠٥	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٤٢,٧٨١	٣٢٤٢,٧٨١	٣٢٠٠	٣٢٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٨٩٧	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد بحارة الخدمة بداية من المعهد الديني حتي شركة البيبسي بطول ٥٠٠ م ومتوسط عرض ١٠م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	٥٠٠٠	١٦/٢/٢٠٢٥	١٦/٦/٢٠٢٥	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٤٩١٦,٠٧٥	٤٩١٦,٠٧٥	٥٠٠٠	٥٠٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٧٦٧	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد بشارع مركز عمرو لصيانة السيارات والشارع الموازي والصودي متفرعين من ش المعهد الديني خلف فيلا الكلاف شمال الطالع بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٠م بمركز ومدينة دمنهور	وحدة الرصف بدمنهور	٣٩٠٠	١٦/٢/٢٠٢٥	١٦/٦/٢٠٢٥	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٧٨٤	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد فرعات شارع السجون (ش سعد زغلول - ش عثمان بن عفان - ش الحرقه البحري - ش الحرقه القبلي - ش الخرطومى - ش الامام علي) بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٠م بمركز ومدينة دمنهور	وحدة الرصف بدمنهور	٣٤٠٠	١٦/٢/٢٠٢٥	١٦/٦/٢٠٢٥	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠,٠٠٠	٣٤٠٠,٠٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٩١٦	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد بشوارع منشية الحرية شمال (ش رقم ٥٢ - ش مستشفى الاقباط - ش السلام - ش نواره - ش السمراطي - ش ترعة البوص) بطول ٥ كم ومتوسط عرض ٦م بمركز ومدينة دمنهور	وحدة الرصف بدمنهور	٧٠٠٠	١٦/٢/٢٠٢٥	١٦/٦/٢٠٢٥	٩٤٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٩٠٩	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد بشارع شعبان الحوفي و امتداد اسماعيل الحداد ومدخل الصرف المغطي من ش عبدالسلام الشاذلي بطول ٢ كم ومتوسط عرض ٨م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	٣٤٠٠	١٦/٢/٢٠٢٥	١٦/٦/٢٠٢٥	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٣٣٩٩,٩٠٠	٣٣٩٩,٩٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٨٢٥	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد شارع السوق متفرع من مصرف ٥٢ بطول ٢٠٠ م ومتوسط عرض ٨م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	١٠٠٠	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٢٠٢٥/٠٢/٠٧	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٦٥,١٥٢	١٠٦٥,١٥٢	١٠٠٠	١٠٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٨٣٥	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد شارع بجوار المعهد الديني وفرعيته رابط بين المعهد الديني وشجرة الدردمين الطالع بطول ٢٠٠ م ومتوسط عرض ٦م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	١٠٠٠	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٢٠٢٥/٠٢/٠٧	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٩٩٧,١٦٧	٩٩٧,١٦٧	١٠٠٠	١٠٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٩٢٨	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد شارع محمد فريد المتفرع من ش احمد محرم وفرعيته بطول ٥٠٠ م ومتوسط عرض ٥م بمركز ومدينة دمنهور	منطقة مستحقات	٠	—	—	١٤٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٩٠٢	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف احلال وتجديد شارع مدرسة فاطمة الزهراء خلف مديرية الطرق والنقل بطول ١,٥ كم ومتوسط عرض ١٠م بمركز ومدينة دمنهور	وحدة الرصف بدمنهور	٣٩٠٠	١٦/٢/٢٠٢٥	١٦/٦/٢٠٢٥	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٩١١	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف شارع ١٦ الموازي لشارع شجرة الدرد من ش محمود منصور حتي الفورمسيون وفرعيته بطول ٥٠٠ م وعرض ١٦م بمركز ومدينة دمنهور	منطقة مستحقات	٠	—	—	١٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٩١٨	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	استكمال رصف المدينة الصناعية (شارع زعوط - شارع مثارة الاسلام - شارع مسجد الحكمة - شارع مسجد الخوالقه - شارع مسجد الهدي - شارع مستشفى الايمان - شارع امام مديرية الطرق - شارع عاشور - شارع خلف المساكن الابراج) وعرضيتهم بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	٥١١٧	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٢٠٢٥/٠٢/٠٧	٦٥٠٠	٥١١٧	٥١١٧	٥٣٩٤,٠٨٠	٥٣٩٤,٠٨٠	٥١١٧	٥١١٧	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٩٤١	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف طرق بتوريد وتركيب عدد ١٠٠ غطاء صفيات المطر بشوارع مدينة دمنهور	شركة مارومكن مصر	٥٠٠	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٢٠٢٥/٠٢/٠٧	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٤٩٩,٨٠٠	٤٩٩,٨٠٠	٥٠٠	٥٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٢	١٠٢٨٨٩٤٥	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	رصف باحلال وتجديد شوارع خلف مديرية الاسكان (ش ماكينة الطحين ابو شعرة - ش الصعيدي - خلف فيلا الحوفي) وعرضيتهم بمركز ومدينة دمنهور	وحدة الرصف بدمنهور	٤١٠٠	١٦/٢/٢٠٢٥	١٦/٦/٢٠٢٥	٤١٠٠	١٩٤٨	١٩٤٨	٢٠٢٢,٠٠٠	٢٠٢٢,٠٠٠	١٩٤٨	١٩٤٨	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٠٤٢																		
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	رصف طرق	٤٨١٧١	١٠٢٧٩١٠٥	رصف طرق بمركز ومدينة دمنهور	استكمال تطوير رصف شارع الجيش الشرق بداية من مديرية الأمن الجديدة حتي تقاطع مدرسة الثانوية بنات بطول ٣ كم متر بمتوسط عرض ١٠ م	مشروع الرصف الانتاجي	٢٠٠٠	٢٠٢٥/٠٢/٠٣	٢٠٢٥/٠٦/٠٢	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٩٢,٤٩٥	٢٠٩٢,٤٩٥	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ٤٨١٧١																		
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	جزء الطرق والتشوارع والبرامج المحلية	١١٥٠٦٤	١٠٢٨٨٩٥٢	اثارة الشوارع اعادة ومحولات ومشتلاتها بمركز ومدينة دمنهور	استكمال الاثارة لعدد ٧ شارع خلف الاوقاف (شارع مستشفى الطفل وامتداده - شارع مستشفى الامومة وامتداده) بطول ٣ كم ومتوسط عرض ١٠م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	١٢٠٠	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٢٠٢٥/٠٢/٠٧	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١١٩٧,٤٧١	١١٩٧,٤٧١	١٢٠٠	١٢٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٠٦٤																		
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	جزء الطرق والتشوارع والبرامج المحلية	٤٨٢٠٩	١٠٢٨٨٩٥٦	اثارة الشوارع اعادة ومحولات ومشتلاتها بمركز ومدينة دمنهور	اثارة بحارة الخدمة بداية من المعهد الديني حتي شركة البيبسي بطول ٥٠٠ م ومتوسط عرض ١٠م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	١٨٠٠	٢٠٢٤/٩/٨	٢٠٢٥/٢/٧	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٧٩٢,٦٠٤	١٧٩٢,٦٠٤	١٨٠٠	١٨٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	جزء الطرق والتشوارع والبرامج المحلية	٤٨٢٠٩	١٠٢٨٨٩٦١	اثارة الشوارع اعادة ومحولات ومشتلاتها بمركز ومدينة دمنهور	اثارة لفرعات شارع السجون (ش سعد زغلول - ش عثمان بن عفان - ش الحرقه البحري - ش الحرقه القبلي - ش الخرطومى - ش الامام علي) بطول ٣ كم ومتوسط عرض ١٠م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	٢٢٠٠	٢٥/٢/٢٠٢٥	٢٤/٦/٢٠٢٥	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٣٠٩,١٨٧	٣٠٩,١٨٧	٢٢٠٠	٢٢٠٠	%٩٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	جزء الطرق والتشوارع والبرامج المحلية	٤٨٢٠٩	١٠٢٨٨٩٦٦	اثارة الشوارع اعادة ومحولات ومشتلاتها بمركز ومدينة دمنهور	اثارة بشوارع منشية الحرية شمال (ش رقم ٥٢ - ش مستشفى الاقباط - ش السلام - ش نواره - ش السمراطي - ش ترعة البوص) بطول ٥ كم ومتوسط عرض ٦م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	٣٧٠٠	٢٥/٢/٢٠٢٥	٢٤/٦/٢٠٢٥	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٣٦٩٣,٣٩٢	٣٦٩٣,٣٩٢	٣٧٠٠	٣٧٠٠	%١٠٠
د منشور	برنامج الطرق والتكامل والبرامج المحلية	جزء الطرق والتشوارع والبرامج المحلية	٤٨٢٠٩	١٠٢٨٨٩٦٩	اثارة الشوارع اعادة ومحولات ومشتلاتها بمركز ومدينة دمنهور	اثارة بشارع شعبان الحوفي و امتداد اسماعيل الحداد ومدخل الصرف المغطي من ش عبدالسلام الشاذلي بطول ١,٥ كم ومتوسط عرض ٨م بمركز ومدينة دمنهور	مشروع الرصف الانتاجي	١٥٠٠	٢٠٢٤/٩/٨	٢٠٢٥/٢/٧	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٤٩٦,٢٣٠	١٤٩٦,٢٣٠	١٥٠٠	١٥٠٠	%١٠٠

التركيبة	ملاحظات	البرامج التي تحتويها	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الاعتماد الأساسي	المعتمد بالقطعة المعدل		إجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		نسبة المبلغ من الاعتماد
									بدء	نهاي	خرائه	إجمالي	خرائه	جملة	خرائه	المبلغ	خرائه	
دمشقر	برامج التنقل والبريد والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	٤٨٢٠٩	١٠٢٨٨٩٧٧	الترافيق والترافيق والترافيق والترافيق والترافيق	اتارده بشارع مدرسة فاطمة الزهراء خلف مديرية الطرق والنقل بطول ١,٥ كم ومتوسط عرض ١٠ م بمركز ومدينة دمشق	مشروع الصرف الانتاجي	٧٢٠	٢٠٢٤/٩/٨	٢٠٢٥/٢/٧	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧١٩,٩٠٢	٧١٩,٩٠٢	٧٢٠	٧٢٠,٠٠٠	١٠٠%
دمشقر	برامج التنقل والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	٤٨٢٠٩	١٠٢٨٨٩٨٢	الترافيق والترافيق والترافيق والترافيق والترافيق	اتارده شوارع احلال وتجديد خلف مديرية الاسكان (ش ماكينة الطحين ابو شره - ش الصعدي - خلف فيلا الحوفي) وعرضيتهم بمركز ومدينة دمشق	مشروع الصرف الانتاجي	١٣٠٠	٢٠٢٤/٩/٨	٢٠٢٥/٢/٧	١٣٠٠	١٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠%
دمشقر	برامج التنقل والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	٤٨٢٠٩	١٠٢٨٩٠٠٥	الترافيق والترافيق والترافيق والترافيق والترافيق	تطوير منظومة الاشارة الات ومعدات بمركز ومدينة دمشق	مشروع الصرف الانتاجي	١٥٠٠	٢٠٢٤/٩/١٠	٢٠٢٥/٢/٩	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٤٨٧,٦٣٤	١٤٨٧,٦٣٤	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠%
إجمالي كود ٤٨٢٠٩																		
دمشقر	كرو	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	١١٥٠٩٠	١٠٢٨٩٠٠٦	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	تطوير ورفع كفاءة عدد ١ كوبري سيارات علي ترعة الخندق (كوبري أبو الريش) بمركز ومدينة دمشق	منطقة	٠	—	—	٢٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%
إجمالي كود ١١٥٠٩٠																		
دمشقر	برامج التنقل والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٧٣	١٠٢٨٨٩٧٣	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	تطوير ورفع كفاءة كورنيش دمشق الشرقي بطول ١٥٠٠ متر	مشروع الصرف الانتاجي	٢٥٠٠٠	٢٠٢٥/٠٨/١٥	٢٠٢٦/٠٥/٣٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠%
دمشقر	برامج التنقل والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٧٣	١٠٢٨٩٠١٦	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	تطوير ميدان شارع المعهد الديني بمركز ومدينة دمشق	الجمعية التعاونية للتشاورات والتصوير	٥٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٤/٣٠	٥٠٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٤٩,١٥٠	١٢٤٩,١٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٠٠%
دمشقر	برامج التنقل والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٧٣	١٠٢٨٩٠١٩	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	تطوير كورنيش بمركز ومدينة دمشق	الجمعية التعاونية للتشاورات والتصوير	٤٢٧٢	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٤/٣٠	١٠٠٠	٤٢٧٢	٤٢٧٢	٤٢٥٦,٨٧٥	٤٢٥٦,٨٧٥	٤٢٧٢	٤٢٧٢	١٠٠%
دمشقر	برامج التنقل والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٧٣	١٠٢٨٩٠٢١	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	تطوير كورنيش بمركز ومدينة دمشق	الجمعية التعاونية للتشاورات والتصوير	٢٠٠	٢٠٢٥/٠٨/١٥	٢٠٢٦/٠٥/٣٠	٢٠٠	٢٦٠٢	٢٦٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٢	٢٦٠٠	١٠٠%
إجمالي كود ١١٥٠٧٣																		
دمشقر	البريد والبريد والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٩٣	١٠٢٨٩٠١١	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	اتشاء معرض دائم بالباقيات داخل سوق منشية الحرية بمركز ومدينة دمشق	منطقة مستحقات	٠	—	—	١٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%
دمشقر	البريد والبريد والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٩٣	١٠٢٨٩٠١٢	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	اتشاء اكشاك بجوار السكة الحديد بجوار النفق بشارع البوسنة القديمة بمركز ومدينة دمشق	الجمعية التعاونية للتشاورات والتصوير	٢٥٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٣٠/٠٦/٢٠٢٥	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%
دمشقر	البريد والبريد والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٩٣	١٠٢٨٩٠١٤	الطريق التي تحتويها والطريق التي تحتويها	عمل تلمذة صاج اعلي ترعة عزبة سعد مقسمه ٥٠ باكية مفتوحة من الطرفين بطول ٢٠٠ لتكون بديلة لسوقه كوبري ابو الريش بمركز ومدينة دمشق	تفويض بمنطقة	٠	—	—	٢٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%
إجمالي كود ١١٥٠٩٣																		
دمشقر	تصميم بيئية	تطوير الطريق والطريق والطريق والطريق	١١٥٠٩٢	١٠٢٨٩٠٠٩	تطوير الطريق والطريق والطريق والطريق	تطوير ورفع كفاءة الشوارع بشراء عدد ٣٠٠ شجرة لدعم الحدائق العامة والشوارع بمركز ومدينة دمشق	شركة الجبر + شركة اصار	٢٠٠	٢٠٢٤/٨/٤	٢٠٢٥/٢/٣	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٥٢,٥٣٠	١٥٢,٥٣٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠%
إجمالي كود ١١٥٠٩٢																		
دمشقر	الادارة والادارة والادارة	الادارة والادارة والادارة والادارة والادارة	١١٥٠٩٧	١٠٢٨٩٠٢٤	الادارة والادارة والادارة والادارة والادارة	رفع كفاءة الوحدة المحلية بدمشق بشراء اجهزة حاسب وطابعات وماكينات تصوير وفاكسات لمركز ومدينة دمشق	شركة مالدج سيستم للتكنولوجيا المعلومات - شركة الطاء للتوريدات الصومالية	١٨٠٠	٢٠٢٤/٨/٤	٢٠٢٥/٢/٣	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٧٧٠,٣٠٠	١٧٧٠,٣٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٠٠%
دمشقر	الادارة والادارة والادارة	الادارة والادارة والادارة والادارة والادارة	١١٥٠٩٧	١٠٢٨٩٠٢٦	الادارة والادارة والادارة والادارة والادارة	رفع كفاءة المحطة الوسيطة بدمشق ومبنى الوحدة المحلية بأرض الميري والجراج القديم بتركيب كاميرات المراقبة بمركز ومدينة دمشق	مالدج سيستم	٢٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٩٨,٣٥٠	١٩٨,٣٥٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠%
إجمالي كود ١١٥٠٩٧																		
دمشقر	الادارة والادارة والادارة	الادارة والادارة والادارة والادارة والادارة	١١٥٠٩٨	١٠٢٨٩٠٣٠	الادارة والادارة والادارة والادارة والادارة	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل صمات جسيمه لمعدات النظافة لعدد ٢٠ مدة بمركز ومدينة دمشق	فاطمة مصطفى المرسى - احمد محمد الفرابي - محمود صلاح سلامة - كريم طارق طلعت حرب - محمد مجدي طي سعود - الجمعية التعاونية للاستشارات الهندسية - شركة الطاء للمعدات الثقيلة -	٩٠٠٠	٢٠٢٤/٨/٤	٢٠٢٥/٥/٣٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٨٨٩٩,٨٢٠	٨٨٩٩,٨٢٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٠٠%
إجمالي كود ١١٥٠٩٨																		
كلر الدوار	برامج التنقل والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٨٨٠	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	إستكمال رصف منطقة السعرائية بطول ١ كم ومتوسط عرض ٥ م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٢٨٦١	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٢٨٦١	٢٨٦١	٢٨٦١	٢٨٦١,٣٤٤	٢٨٦١,٣٤٤	٢٨٦١	٢٨٦١	١٠٠%
كلر الدوار	برامج التنقل والبريد والبريد	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٨٩٥	البريد والبريد والبريد والبريد والبريد	إستكمال رصف منطقة كفر الدوار البلد بطول ٤ كم ومتوسط عرض ٥ م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	١١٨٥٣	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٦/٢/٣١	١١٨٥٣	١١٨٥٣	١١٨٥٣	٧٠٣٠,٤٥٠	٧٠٣٠,٤٥٠	١١٨٥٣	١١٨٥٣	١٠٠%

المركز	برنامج	البرنامج الفرعي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الاعتماد الأساسي	المجمد بالخططة المحدث		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		نسبة الإنفاد من الاعتماد
									بدء	نهاي		اجمالي	خرائه	جملة	خرائه	المبلغ	خرائه	
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٢٥	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	استكمال رصف منطقة خلف السنترال بطول ١كم ومتوسط عرض ٩م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٣٨٧١	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٣٨٧١	٣٨٧١	٣٨٧١	٢٣٣٢,٢٩٠	٢٣٣٢,٢٩٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	%٨٨
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٤٣	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	إستكمال رصف شن مصطفي كامل بأرض المعدة بطول ٣٠٠م ومتوسط عرض ٨م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	١٤١٥	٢٠٢٦/٢/٣٠	٢٠٢٦/٢/٣٠	١٤١٥	١٤١٥	١٤١٥	٩٠٣,٩٤٣	٩٠٣,٩٤٣	١٢٠٠,٠٠٠	١٢٠٠	%٨٥
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٥٠	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	إستكمال رصف شوارع العكرشة بطول ٤كم ومتوسط عرض ٥م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٧٢٦٥	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٧٢٦٥	٧٢٦٥	٧٢٦٥	٧٢٦٥,٩٢٥	٧٢٦٥,٩٢٥	٧٢٦٥,٠٠	٧٢٦٥	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٥٧	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	إستكمال رصف أرض الناظر بطول ١كم ومتوسط عرض ٩م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٦٠٥٠	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٦٠٥٠	٦٠٥٠	٦٠٥٠	٦٠٥٠,٠١٠	٦٠٥٠,٠١٠	٦٠٥٠,٠٠٠	٦٠٥٠	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٦٤	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	إستكمال رصف شارع كفر سليم بطول ١كم ومتوسط عرض ٥م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٤٧٣٥	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٤٧٣٥	٤٧٣٥	٤٧٣٥	٤٧٣٥,٣٤٨	٤٧٣٥,٣٤٨	٤٧٣٥,٠٠	٤٧٣٥	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٦٧	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	إستكمال رصف شوارع الكمورة وعزبة عبد الحميد بطول ٦٠٠م ومتوسط عرض ٦م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	١٢٧٦	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	١٢٧٦	١٢٧٦	١٢٧٦	٧٥٩,٤٥٠	٧٥٩,٤٥٠	١١٥٠	١١٥٠	%٩٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٧١	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	إستكمال رصف شارع الميزانة ومدخل مدارس من مسجد السلام بطول ١كم ومتوسط عرض ٨م بمركز ومدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٥٥٤٩	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٥٥٤٩	١١٣٥١	١١٣٥١	١١٣٥١,١٣٥	١١٣٥١,١٣٥	١١٣٥١	١١٣٥١	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٧٥	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	إستكمال رصف شوارع عزبة خالد ش علي سالم و الروضة وتفرعاتهم بطول ١كم ومتوسط عرض ٨م بمدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٥٤٧٦	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٥٤٧٦	٥٤٧٦	٥٤٧٦	٥٤٧٦,٧٠٧	٥٤٧٦,٧٠٧	٥٤٧٦	٥٤٧٦	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	١١٥٠٥٠	١٠٢٨٨٩٨١	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	إستكمال رصف منطقة المهاجرين والاكواوي وتفرعاتهم بطول ٨كم ومتوسط عرض ٨م بمدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٥٦٤٩	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٥٦٤٩	٥٦٤٩	٥٦٤٩	٥٦٤٩,٣٦٠	٥٦٤٩,٣٦٠	٥٦٤٩	٥٦٤٩	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٠٥٠																		
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	٤٨٥٥٥	١٠٢٧٩٠٥٧	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بشرق مدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار	٥٤٩٤	٢٠٢٥/٢/١٠	٢٠٢٥/٥/٣٠	٠	٥٤٩٤	٥٤٩٤	٥٤٩٣,٨٧٣	٥٤٩٣,٨٧٣	٥٤٩٤	٥٤٩٤	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	رصف طرق	٤٨٥٥٥	١٠٢٧٩٠٤٤	رصف طرق بمركز ومدينة كفر الدوار	تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بغرب مدينة كفر الدوار	وحدة رصف كفر الدوار - مديرية الطرق	٢٨٧٠٤	٢٠٢٥/٢/١٠	٢٠٢٥/٥/٣٠	٠	٢٨٧٠٤	٢٨٧٠٤	٨٠٢٠,٩٣٧	٨٠٢٠,٩٣٧	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	%٨٧
٣٤١٩٨																		
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	اتارة الطرق والتشوارع والشارع القديمة	١١٥٠٤٧	١٠٢٨٨٨٦١	تطوير منظومة الاتارة الات ومعدات مركز ومدينة كفر الدوار	تطوير منظومة الاتارة بتوريد معدات ومهمات ائارة بمركز ومدينة كفر الدوار	الشهاوى للتجارة والمقاولات	٨٦٨٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٨٦٨٠	٨٦٨٠	٨٦٨٠	٨٦٨٠,٠٠٠	٨٦٨٠,٠٠٠	٨٦٨٠	٨٦٨٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٠٤٧																		
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	اتارة الطرق والتشوارع والشارع القديمة	١١٤٨٦٢	١٠٢٨٨٨٣٩	اتارة الشوارع أعده ومحولات ومشماتلها بمركز ومدينة كفر الدوار	إتارة مدخل البسلفون من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي بطول ٤ كم بمركز ومدينة كفر الدوار	شركة الصفا للمقاولات المتكاملة	٢٣٥٠	٢٠٢٤/١٠/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٢/٣١	٢٣٥٠	٢٣٥٠	٢٣٥٠	٢٣٥٠,٠٠٠	٢٣٥٠,٠٠٠	٢٣٥٠	٢٣٥٠	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	اتارة الطرق والتشوارع والشارع القديمة	١١٤٨٦٢	١٠٢٨٨٩٠٠	اتارة الشوارع أعده ومحولات ومشماتلها بمركز ومدينة كفر الدوار	إتارة مدخل زهرة من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي بطول ٢كم بمركز ومدينة كفر الدوار	شركة الصفا للمقاولات	١١٥٠	٢٠٢٤/١٠/٢١	٢٠٢٤/١٢/٢٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١٠٩٣,٣٦٤	١٠٩٣,٣٦٤	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠	%١٠٠
كفر الدوار	التعميم الصحي	الخدمات الصحية	١١٤٨٦٢	١٠٢٨٨٤٦٩	انشاء وتجهيز التكتلات الإنتاجية بمركز ومدينة كفر الدوار	إنشاء مشروع مبني إداري تجاري بناحية المهاجرين بمركز ومدينة كفر الدوار	تخليص بمنقلة	٠	_____	_____	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
اجمالي كود ١١٤٨٦٢																		
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	اتارة الطرق والتشوارع والشارع القديمة	١١٤٨٢٤	١٠٢٨٨٨٠٥	اتارة الشوارع أعده ومحولات ومشماتلها بمركز ومدينة كفر الدوار	إتارة مدخل لوقيين من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي بطول ٢كم بمركز ومدينة كفر الدوار	شركة الصفا للمقاولات	١١٥٠	٢٠٢٤/١٠/٢١	٢٠٢٤/١٢/٢٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٠٤,٣٦٤	١١٠٤,٣٦٤	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	اتارة الطرق والتشوارع والشارع القديمة	١١٤٨٢٤	١٠٢٨٩٨٩٩	اتارة الشوارع أعده ومحولات ومشماتلها بمركز ومدينة كفر الدوار	إتارة مدخل قرية الحمراء من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي بطول ٢كم بمركز ومدينة كفر الدوار	الجمعية التعاونية للتشييدات والبناء	٦٠٠	٢٠٢٤/١٠/٢١	٢٠٢٤/١٢/٢٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٥٦٨,٧٢٥	٥٦٨,٧٢٥	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	اتارة الطرق والتشوارع والشارع القديمة	١١٤٨٢٤	١٠٢٨٨٩١٤	اتارة الشوارع أعده ومحولات ومشماتلها بمركز ومدينة كفر الدوار	إتارة مدخل الملقه من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي بطول ٢كم بمركز ومدينة كفر الدوار	الجمعية التعاونية للتشييدات والبناء	٦٠٠	٢٠٢٤/١٠/٢١	٢٠٢٤/١٢/٢٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٥٦٩,٢٧١	٥٦٩,٢٧١	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	اتارة الطرق والتشوارع والشارع القديمة	١١٤٨٢٤	١٠٢٨٨٧٦٨	اتارة الشوارع أعده ومحولات ومشماتلها بمركز ومدينة كفر الدوار	إتارة مدخل صيرة من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي بطول ٣كم بمركز ومدينة كفر الدوار	شركة الصفا للمقاولات	١١٥٠	٢٠٢٤/١٠/٢١	٢٠٢٤/١٢/٢٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١٠٩٨,١٦٤	١٠٩٨,١٦٤	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠	%١٠٠
كفر الدوار	برنامج الطرق والتكفل والمواسمات المحلية	اتارة الطرق والتشوارع والشارع القديمة	١١٤٨٢٤	١٠٢٨٨٧٥٠	اتارة الشوارع أعده ومحولات ومشماتلها بمركز ومدينة كفر الدوار	إتارة مدخل قرية اليمينة من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي بطول ٢كم مركز ومدينة كفر الدوار	شركة الصفا للمقاولات	١١٥٠	٢٠٢٤/١٠/٢١	٢٠٢٤/١٢/٢٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١٠٩٣,٣٦٤	١٠٩٣,٣٦٤	١١٥٠,٠٠٠	١١٥٠	%١٠٠

المركز	برنامج	البرنامج الفرعي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الاعتماد الأصلي	المتمتع بالنقطة المبدل		إجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		نسبة المبلغ من الاعتماد
									بدء	نهاي	حزائه	إجمالي	حزائه	جملة	حزائه	المبلغ	حزائه	
كلر الدوار	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٤٨٢٤	١٠٢٨٨٧٤٠	الطرق الشوارع أصعدة ومحولات ومشتملاتها بمرکز ومدينة كفر الدوار	إنارة مدخل جزيرة الجامع من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي حتى الثورة بطول ٣ كم بمرکز ومدينة كفر الدوار	شركة الصفا للمقاولات	٢٩٠٠	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٢٠٢٤/١٢/٢٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠	%١٠٠
كلر الدوار	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٤٨٢٤	١٠٢٨٨٧٣٧	الطرق الشوارع أصعدة ومحولات ومشتملاتها بمرکز ومدينة كفر الدوار	انارة مدخل زلط من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي بطول ٣٠٠ م بمرکز ومدينة كفر الدوار	شركة الصفا للمقاولات	٥٠٠	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٢٠٢٤/١٢/٢٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٤٨١,١٨٠	٤٨١,١٨٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠	%١٠٠
كلر الدوار	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٤٨٢٤	١٠٢٨٨٦٩١	الطرق الشوارع أصعدة ومحولات ومشتملاتها بمرکز ومدينة كفر الدوار	إنارة مدخل طحيمر من طريق اسكندرية القاهرة الزراعي حتى هريط بطول ٢٣ كم	شركة الصفا للمقاولات	٤٣٥٠	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٢٠٢٤/١٢/٢٠	٤٣٥٠	٤٣٥٠	٤٣٥٠	٤٣٥٠,٠٠٠	٤٣٥٠,٠٠٠	٤٣٥٠	٤٣٥٠	%١٠٠
إجمالي كود ١١٤٨٢٤																		
كلر الدوار	تصميم تهيئة	إدارة المحطات (البنية التحتية)	١١٥٠٧٦	١٠٢٨٨٩٨٤	أدوات ومعدات النظافة العامة بمرکز ومدينة كفر الدوار	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بشراء عدد ٢ لودر وسط لزوم منظومة النظافة بمرکز ومدينة كفر الدوار	خضن خطة	٠	—	—	١٥٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
إجمالي كود ١١٥٠٧٦																		
كلر الدوار	البنية التحتية	البنية التحتية (البنية التحتية)	١١٥٠٧٧	١٠٢٨٨٩٨٥	البنية التحتية (البنية التحتية)	تطوير الحملة الميكانيكية بعمل عميرات جسيمة لعدد ٥ مركبات بمرکز ومدينة كفر الدوار	سويمنز ايجيبت - الفارس لتطعيم الفارس - المدينة لتطعيم الفارس - اتجاه للتوريدات المصنوعة والمقاولات العامة الفارس للتعليق غير السيارات	٧٩٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٢٠	٧٩٠٠	٧٩٠٠	٧٩٠٠	٧٨٩٤,٥٤٥	٧٨٩٤,٥٤٥	٧٩٠٠	٧٩٠٠	%١٠٠
إجمالي كود ١١٥٠٧٧																		
كلر الدوار	البنية التحتية	البنية التحتية (البنية التحتية)	١١٥٠٩٩	١٠٢٨٩٠٠٨	توفير الاثاث والتجهيزات بمرکز ومدينة كفر الدوار	تطوير ورفع كفاءة الوحدة المحلية بكفر الدوار بشراء ودعم أجهزة حاسبات وطابعات وأجهزة إلكترونية لزوم المركز التكنولوجي والتحول الرقمي بمرکز ومدينة كفر الدوار	شركة المدينة الحديثة للتكنولوجيا	٢٢٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٦/٢٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢١٩٩,٨٣١	٢١٩٩,٨٣١	٢٢٠٠,٠٠٠	٢٢٠٠	%١٠٠
إجمالي كود ١١٥٠٩٩																		
ابوحمص	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٥١١٦	١٠٢٨٩٠٦٢	استكمال رصف طريق ساسون بطول ٢,٤ كم ومتوسط عرض ٨ م	استكمال رصف طريق ساسون بطول ٢,٤ كم ومتوسط عرض ٨ م بمرکز ومدينة ابوحمص	مديرية الطرق والنقل	٢٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٤/٥/٢٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٩٩٦٩,٩٥٥	١٩٩٦٩,٩٥٥	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	%١٠٠
ابوحمص	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٥١١٦	١٠٢٨٩٠٧٠	احلال وتجديد ورصف منطقة المعامل والدرابية وعجلان ومتفرعاتهم بطول ٨٠٠ متر ومتوسط عرض ٦ متر رفع طبقة الاسفلت القديمة ووضع سن وتشريب وعمل صفيحات مطر وميد وانتر لوك	احلال وتجديد ورصف منطقة المعامل والدرابية وعجلان ومتفرعاتهم بطول ٨٠٠ متر ومتوسط عرض ٦ متر رفع طبقة الاسفلت القديمة ووضع سن وتشريب وعمل صفيحات مطر وميد وانتر لوك	تخليص بمنطقة	٢٠٠٠	—	—	٢٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
ابوحمص	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٥١١٦	١٠٢٨٩٠٧٦	رصف الشارع الرابط بين الكوبرى العلوى " قصر الوكيل " حتى ابو عرب بطول ١٢٠٠ م ومتوسط عرض ٥ متر بمرکز ومدينة ابوحمص	رصف الشارع الرابط بين الكوبرى العلوى " قصر الوكيل " حتى ابو عرب بطول ١٢٠٠ م ومتوسط عرض ٥ متر بمرکز ومدينة ابوحمص	تخليص بمنطقة	٥٠٠٠	—	—	٥٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
ابوحمص	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٥١١٦	١٠٢٨٩٠٨٠	تطوير شارع ناصر بطول ٣٠٠ متر ومتوسط عرض ٤ متر بمرکز ومدينة ابوحمص	تطوير شارع ناصر بطول ٣٠٠ متر ومتوسط عرض ٤ متر بمرکز ومدينة ابوحمص	تخليص بمنطقة	١٣٠٠	—	—	١٣٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
إجمالي كود ١١٥١١٦																		
ابوحمص	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٥١١٧	١٠٢٨٩٠٨٤	انشاء موقف عمومي على ارض ملك مشروع المواقف بمساحة ١٠٣٦٧ م بمرکز ومدينة ابوحمص	انشاء وتطوير ورفع كفاءة مواقف النقل الجماعي بمرکز ومدينة ابوحمص	مديرية الإسكان	٣٠٠٠٠	٢٠٢٤/١٢/١٨	٢٠٢٧/٦/٢٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٩٨٤٣,٢٦٢	٢٩٨٤٣,٢٦٢	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٢٨٠٠٠	%٩٣
إجمالي كود ١١٥١١٧																		
ابوحمص	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٥١١٦	١٠٢٨٩٠٥٠	الطرق الشوارع أصعدة ومحولات ومشتملاتها بمرکز ومدينة ابوحمص	استكمال انارة طريق ساسون بطول ٢٤٠٠ م بمرکز ومدينة ابوحمص	مشروع الرصف الإنتاجي	٢٠٠٠	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٦/٦/٢٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٩٨٣,٩٢٠	١٩٨٣,٩٢٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	%١٠٠
إجمالي كود ١١٥١١٦																		
ابوحمص	برنامج النقل والتكامل	الطرق (البنية التحتية)	١١٥١٠٧	١٠٢٨٩٠٥٢	تطوير منظومة الانارة الات ومعدات بمرکز ومدينة ابوحمص	تطوير ورفع كفاءة الانارة بتوريد مهمات للانارة العامة بمرکز ومدينة ابوحمص	مشروع الرصف الإنتاجي	١٥٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٤/١٢/١	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠	%١٠٠
إجمالي كود ١١٥١٠٧																		
ابوحمص	تصميم المحطات	تصميم المحطات (البنية التحتية)	١١٥١٢٢	١٠٢٨٩٠٩٤	تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية بمرکز ومدينة ابوحمص	رفع كفاءة نقاط الإطفاء بتركيب نظام انذار ونظام حريق ونظام مراقبة بالوحدة المحلية وثلاث نقاط إطفاء بمرکز ومدينة ابوحمص	تخليص بمنطقة	٠	—	—	١٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
إجمالي كود ١١٥١٢٢																		
ابوحمص	البنية التحتية	البنية التحتية (البنية التحتية)	١١٥١٢٠	١٠٢٨٩٠٨٩	انشاء وتطوير المباني الإدارية والخادمية مجمعات ومراكز تكنولوجيا بمرکز ومدينة ابوحمص	استكمال مبنى الحملة الميكانيكية والمخازن على مساحة ٣٠٠٠ م بمرکز ومدينة ابوحمص	مديرية الإسكان	١٢٨٠٠	٢٠٢٤/١٠/٧	٢٠٢٦/٦/١٦	٨٥٠٠	١٢٨٠٠	١٢٨٠٠	٨١٦٥,٧٦٠	٨١٦٥,٧٦٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	%٩٤

المركز	برنامج	البرنامج الفرعي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التمويل	تاريخ العملية		الامتداد الأصلي	المخطط بالخطة المحدث		إجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠	المخطط حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		نسبة المنفذ من الامتداد	
									قدم	نهو	خرائنه	اجمالي	خرائنه	جمله	خرائنه	المخطط	خرائنه	
اجمالي كود ١١٥١٢٠																		
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	١١٥٢١٠	١٠٢٨٩٣١٦	رصف طرق بمركز ومدينة حوش عيسى	رصف منطقة الخاصة و أبو عرابي حتى شارع عمر بن الخطاب و الفرعيات بطول ٢ كم و متوسط عرض ٧م بمركز ومدينة حوش عيسى	الجمعية التعاونية للتشديد و البناء	٧٢٢٢	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٧٢٢٢	٧٢٢٢	٧٢٢٢	٧٢٢٢,٠٠٠	٧٢٢٢,٠٠٠	٧٢٢٢	١٢٠٠٠	%١٠٠
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	١١٥٢١٠	١٠٢٨٩٣٢٠	رصف طرق بمركز ومدينة حوش عيسى	رصف منطقة شرق عثمان بن عفان بطول ٢,٤ كم و متوسط عرض ٦م بمركز ومدينة حوش عيسى	مشروع الاتاجي للرصف	٥٢٨٧	٢٠٢٤/٨/١٣	٢٠٢٥/٢/١٢	٥٢٨٧	٥٢٨٧	٥٢٨٧	٥٢٨٧,٠٠٠	٥٢٨٧,٠٠٠	٥٢٨٧	٥٢٨٧	%١٠٠
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	١١٥٢١٠	١٠٢٨٩٣٣٠	رصف طرق بمركز ومدينة حوش عيسى	رصف منطقة خلف مسجد المحطة و فرعياته و خلف المنطقة التعليمية بطول ٩٠٠ م و متوسط عرض ٩ م بمركز ومدينة حوش عيسى	الجمعية التعاونية للتشديد و البناء	٥٨٨١	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٥٨٨١	٥٨٨١	٥٨٨١	٥٨٨١,٣١٢	٥٨٨١,٣١٢	٥٨٨١	٥٨٨١	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٢١٠																		
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	٤٨٠٩٥	١٠٢٧٧٨٣٩	رصف طرق بمركز ومدينة حوش عيسى	رصف منطقة مسجد ابو مريم و فرعياته بعدد ٨ فرعيات	مشروع الرصف الإنتاجي	١٨٦٤	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٠	١٨٦٤	١٨٦٤	٠	٠	١٧٠٠	١٧٠٠	%٩١
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	٤٨٠٩٥	١٠٢٧٧٨٥٢	رصف طرق بمركز ومدينة حوش عيسى	تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية برصف فرعيات منطقة الشونه بطول ١,٥ كم بمتوسط عرض ٨ م بعدد ٩ فرعيات	مشروع الرصف الإنتاجي	٢٦٠٠	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠	٠	٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	%٨٨
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	٤٨٠٩٥	١٠٢٧٧٨٦١	رصف طرق بمركز ومدينة حوش عيسى	رصف شارع الشونة الرئيسي و فرعياته بداية طريق دمنهور ابو المطامير حتى مصرف ابو الزرايز و شارع المدارس الفنية	مشروع الرصف الإنتاجي	١٥٣٦	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٠	١٥٣٦	١٥٣٦	١٠٧٠,٤١٨	١٠٧٠,٤١٨	١٣٠٠	١٣٠٠	%٨٥
اجمالي كود																		
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	الطرق (انشاء وتطوير وتجديد)	١١٥٢٢٢	١٠٢٨٩٣٤٤	انشاء وتطوير الكباري بمركز ومدينة حوش عيسى	انشاء كوبري حوش عيسى على مصرف الخلط لربط الطريق الدائري لتحقيق سيولة ممرورية حمولة ٧٠ طن بطول ٦٠٠ متر والعرض ١٠ متر وذلك استكمال اعمال الطريق الدائري بمدينة حوش عيسى بمركز ومدينة حوش عيسى	الجمعية التعاونية للتشديد و البناء	١٥٠٠٠	٢٠٢٤/١١/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٢٢٢																		
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	الطرق (انشاء وتطوير ورفع كفاءة وإعادة التهيئة)	١١٥٢١٩	١٠٢٨٩٣٣٩	انشاء وتطوير ورفع كفاءة مواقف النقل الجماعي بمركز ومدينة حوش عيسى	انشاء مجمع مواقف كامل المرافق من رصف و اشارة و تددات + محلات تجارية بالسور و كافيتريا داخلية بمساحة ١٠ اقدان و ٢١ قيراط بمركز ومدينة حوش عيسى	مديرية الطرق والنقل	٣٠٠٠٠	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٧/٦/٣٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٢١٩																		
حوش عيسى	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	طرق (انشاء وتطوير ورفع كفاءة وإعادة التهيئة)	١١٥٢٢٦	١٠٢٨٩٣٥٠	تطوير منظومة الإدارة الات ومعدات بمركز ومدينة حوش عيسى	تطوير ورفع كفاءة الاشارة بتوريد قطع غيار ومهمات كهرباء بمركز ومدينة حوش عيسى	مشروع الاتاجي للرصف	١٠٠٠	٢٠٢٤/٨/١٢	٢٠٢٥/٢/١١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٢٢٦																		
حوش عيسى	تصميم بيئة	إدارة اشارة	١١٥٢٣٥	١٠٢٨٩٣٧٢	أدوات ومعدات النظافة العامة بمركز ومدينة حوش عيسى	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بتوريد كلاك ٢ طن و سيارة نظافة قلاب ٢٠ طن بمركز ومدينة حوش عيسى	تخليص بمنطقة	٦٠٠٠	_____	_____	٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	%٠
اجمالي كود ١١٥٢٣٥																		
حوش عيسى	إدارة المحلية والادارة الشبي	إدارة الأحياء (انشاء وتطوير المبنى الاداري والتعليمي ومجمعات مراكز تكنولوجيا بمركز ومدينة حوش عيسى	١١٥٢٣٨	١٠٢٨٩٣٧٩	العمله الميكانيكية – صمرات جسيمه بمركز ومدينة حوش عيسى	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل صمرات جسيمه لعدد ٢ لودر بمعدات الحملة بمركز ومدينة حوش عيسى	هبة منصور عبد الطيف - شركة مسك للتصوير	٣٠٠٠	٢٠٢٤/٨/٢٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥٢٣٨																		
حوش عيسى	إدارة المحلية والادارة الشبي	تطوير الوحدات التعليمية (انشاء وتطوير المبنى الاداري والتعليمي ومجمعات مراكز تكنولوجيا بمركز ومدينة حوش عيسى	١١٠٤٧١	١٠٢٨٣٣٨٧	انشاء وتطوير المباني الإدارية والمخاضيه ومجمعات ومراكز تكنولوجيا بمركز ومدينة حوش عيسى	استكمال انشاء مبني الحملة الميكانيكية و الورشة عبارة عن عمل صور و تددات للسيارات و مقسلة و مبني اداري للحملة و الورشة بمركز ومدينة حوش عيسى	شركة الروان للمقاولات	١٥٠٠	٢٠٢٤/١/١٠	٢٠٢٤/٩/٩	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٠٤٧١																		
رشيد	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	١١٥١٨٣	١٠٢٨٩٢٤٢	رصف طرق بمركز ومدينة رشيد	رصف منطقة حي الزهور وبعض شوارع حي السلام بطول ٥ كم وعرض ٨ م	مشروع الرصف الإنتاجي	٩٥٠٠	٢٠٢٤/٩/٢٦	٢٠٢٥/٥/٣٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠,٣٥٨	٩٥٠٠,٣٥٨	٩٥٠٠	٩٥٠٠	%١٠٠
رشيد	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	١١٥١٨٣	١٠٢٨٩٢٥١	رصف طرق بمركز ومدينة رشيد	رصف شوارع متفرعة من شارع الوحدة البيطرية بطول ١,٨ كم وعرض ٦,٥ م	تخليص بمنطقة	٠	_____	_____	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	%٠
رشيد	برنامج الطرق والتقاطعات المحلية	رصف طرق	١١٥١٨٣	١٠٢٨٩٢٦٠	رصف طرق بمركز ومدينة رشيد	إحلال وتجديد شارع المعهد الديني وفرعياته بطول ٢,٢ كم وعرض ٨ م	تخليص بمنطقة	٠	_____	_____	٣٧٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	%٠

المركز	برنامج	التمويل الخاص	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	القيمة التعاقدية	تاريخ العملية		الاعتماد الأصلي	المتمتع بالسلطة الممثل		المنفذ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		نسبة المنفذ من الاعتماد
									بداية	نهاية	حسابه	حسابه		المنفذ	حسابه	
اجمالي كود ١١٥١٨٣																
رشد	برنامج الطرق والتلصق والموصلات المحلية	رصف طرق	٤٨٥٨٣	١٠٢٨٣٤٤٥	رصف طرق بمركز ومدينة رشيد	انشاء رصيف هيلت بالكيلو ٢٥٠ / ٥ ملم مدرسة الشمامسة بطول ١٥٠ م	مديرية الإسكان	١٥٢٠	٢٠٢٤/٩/٢٦	٢٠٢٥/٥/٣٠	٠	١٢٤٦,١٩٩	١٥٢٠,٠٠٠	١٥٢٠	١٥٢٠,٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥١٩١																
رشد	برنامج الطرق والتلصق والموصلات المحلية	الترابى الشوارع اصعدا ومحتلات	١١٥١٩١	١٠٢٨٩٢٦٦	الترابى الشوارع اصعدا ومحتلات بمركز ومدينة رشيد	تطوير ورفع كفاءة الاشارة بشراء معدات وألوان اشارة ومهمات اشارة بمركز ومدينة رشيد	مشروع الرصف الانتاجي	٣٠٠٠	٢٠٢٤/٨/٢٠	٢٠٢٥/٥/٣٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥١٩٥																
رشد	تأمين البيئة	رفع كفاءة استخدام الاراد الطمينة (استخدام الطاقة المتجددة)	١١٥١٩٥	١٠٢٨٩٢٧٤	استخدام الطاقة المتجددة بمركز ومدينة رشيد	تطوير ورفع كفاءة واستخدام طاقة متجددة بتركيب وحدة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية ٤٠ كيلو وات اعلى مرور رشيد	خفض خطة	٠	_____	_____	٣٩٩٩	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠%
اجمالي كود ١١٥١٩٥																
رشد	الادارة المحلية والاسم للبي	توفير الاثاث والتجهيزات بمركز ومدينة رشيد	١١٥٢٠٠	١٠٢٨٩٢٩٢	تطوير ورفع كفاءة الوحدة المحلية برشيد بشراء تجهيزات	تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بتكسيير للخرسانة او الميالي او البياض التالف بالحوائط الداخلية او الخارجية و الكشف علي حديد التسليح معالجته او تعريضة ودهان الحوائط وتركيب سراميك للارضيات وتركيب مراحيض	محمد إبراهيم عبدالعزيز غرناطة للمقالات وتوريد صومية	١٥٠٠	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	١٥٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%
رشد	الادارة المحلية والاسم للبي	توفير الاثاث والتجهيزات بمركز ومدينة رشيد	١١٥٢٠٠	١٠٢٨٩٢٨٥	توفير الاثاث والتجهيزات بمركز ومدينة رشيد	تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بتكسيير للخرسانة او الميالي او البياض التالف بالحوائط الداخلية او الخارجية و الكشف علي حديد التسليح معالجته او تعريضة ودهان الحوائط وتركيب سراميك للارضيات وتركيب مراحيض	مديرية الإسكان	٨٧٥٠	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٣٠٠٠	٨٧٥٠,٠٠٠	٨٧٥٠,٠٠٠	٨٧٥٠	٨٧٥٠,٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٢٠٠																
رشد	الادارة المحلية والاسم للبي	ادارة المحلات السكنية (البيوت) ومحتلات ومحتلات العامة)	١١٥٢١٥	١٠٢٨٩٣٢٦	أدوات ومعدات النظافة العامة بمركز ومدينة رشيد	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل عميرات لمكبنة بعدد ٢ لودر كتريلر - عمل عمرة لسياره رقم ١٥٢٧	شركة ملتراك	٢٠٤١	٢٠٢٤/١٠/٨	٢٠٢٤/١٢/٨	٢٠٤١	٢٠٤١,٠٠٠	٢٠٤١,٠٠٠	٢٠٤١	٢٠٤١,٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٢١٥																
ادكو	برنامج الطرق والتلصق والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥٢٩٤	١٠٢٨٩٤٨١	رصف طرق بمركز ومدينة ادكو	رصف ش بئر الحلو بداية من محطة الصرف حتى مدرسة بئر الحلو بطول ١٤٠٠م وعرض ٧م	مشروع الرصف الانتاجي	٤١٢٠	٢٠٢٥/١/٨	٢٠٢٥/٤/٧	٤١٢٠	٤١٢٠,٠٠٠	٤١٢٠,٠٠٠	٤١٢٠	٤١٢٠,٠٠٠	١٠٠%
ادكو	برنامج الطرق والتلصق والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥٢٩٤	١٠٢٨٩٤٨٣	رصف طرق بمركز ومدينة ادكو	رصف تقاطعات ش صلاح سالم واحمد عرابي بطول ١٠٠٠م وعرض ٦م	مشروع الرصف الانتاجي	٣٠٠٠	٢٠٢٥/١/٨	٢٠٢٥/٤/٧	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٢٥	٣٠٠٠,٠٢٥	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٢٥	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٢٩٤																
ادكو	برنامج الطرق والتلصق والموصلات المحلية	رصف طرق	٤٨٥٤٦	١٠٢٨٩٥٨٨	رصف طرق بمركز ومدينة ادكو	رصف الشارع الواصل من شارع منصور الى شارع المحكمة بطول ٥٠٠م وعرض ٧م	الجمعية التعاونية الانتاجية للإشاعات المتكاملة	١٥٠٠	٢٠٢٥/١/٨	٢٠٢٥/٤/٧	١٥٠٠	١٤٩٩,٩٥٢	١٤٩٩,٩٥٢	١٥٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%
ادكو	برنامج الطرق والتلصق والموصلات المحلية	رصف طرق	٤٨٥٤٦	١٠٢٨٩٥٩٥	رصف طرق بمركز ومدينة ادكو	استكمال رصف طريق الخدمة بطول ٢,٢ كم وعرض ٢٥ م بداية من نفق ش البحر وحتى شارع الملح	مشروع الرصف الانتاجي	٢٤٠٠	٢٠٢٤/٩/١٥	٢٠٢٥/٢/١٥	٢٠٠٠	١٧١٩٢,٩٨١	١٧١٩٢,٩٨١	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠٠	٩٠%
اجمالي كود ٤٨٥٤٦																
ادكو	برنامج الطرق والتلصق والموصلات المحلية	الترابى الشوارع اصعدا ومحتلات	٤٨٥٤٧	١٠٢٨٩٦٠٧	الترابى الشوارع اصعدا ومحتلات بمركز ومدينة ادكو	تطوير ورفع كفاءة الاشارة بشراء عدد ٥٠٠ كشافيد ليد ١٠٠٠ وات ومستلزمات الاشارة للاعمدة شوارع مدينة ادكو	مشروع الرصف الانتاجي	٢٠٠٠	٢٠٢٤/٨/٢٥	٢٥/٢/٢٠٢٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ٤٨٥٤٧																
ادكو	برنامج التتبيه والريفييه	السيارات العامة	١١٥٢٩٣	١٠٢٨٩٤٧٩	السيارات العامة بمركز ومدينة ادكو	انشاء ميدان تقطع ش المصيف مع ش الخدمة عمل دوارن من خرسمالى وانشاء ميدان من القشائى والاسراميك والانتزلوك	الجمعية التعاونية الانتاجية للإشاعات المتكاملة	٥٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٦/٣٠	٥٠٠	١٧٣٤,٣٩٠	١٧٣٤,٣٩٠	١٧٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٢٩٣																
ادكو	تأمين البيئة	السيارات العامة بمركز ومدينة ادكو	١١٦٣٣٧	١٠٢٨٩٦٢٦	أدوات ومعدات النظافة العامة بمركز ومدينة ادكو	تطوير الحملة الميكانيكية بشراء سيارة كسج ١٠م٣ لمركز ومدينة ادكو	تخليص بمنقطة	٠	_____	_____	٤٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠%
اجمالي كود ١١٦٣٣٧																

المرکز	برنامج	البرنامج الاسمي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التمويل	تاريخ العملية		الاعتماد الأساسي	المستند بالخطة المحدث		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠		نسبة المبلغ من الاعتماد	
									بدء	انتهى		اجمالي	مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب			
ادكو	محمدين البيه	التعامل مع الترع والمصاريف داخل المكنل السكيني	١١٦٣٤٥	١٠٢٨٩٦٤٧	تغطية الترع والمصاريف داخل المكنل السكيني بمرکز ومدينة ادكو	استكمال تغطية ادكو الشرقية عن طريق وضع عدد ٢ مواسورة قطرة ١,٥ وعمل صبة خرسانية بطول ٣٠٠ م وعرض ٤ م	فني مراد	٣٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٦/٣٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢٩٧٦,٦٩٠	٢٩٧٦,٦٩٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٦٣٤٥																			
ادكو	تعليمات الخدمة والجمعية	تعليمات الخدمة والجمعية (تطويرية)	١١٦٣٥٣	١٠٢٨٩٦٦١	تطوير منظومه المرور لمرکز ومدينة ادكو	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بتركيب ٦ اشارات مرور ومطبات صناعية	خلف خطة	٠	_____	_____	١٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠%
اجمالي كود ١١٦٣٥٣																			
ادكو	ادارة الحيلة والاسمات	ادارة الحيلة والاسمات (تطويرية)	١١٦٣٣٩	١٠٢٨٩٦٣٠	تطوير الحملة الميكانيكية عنرات جسيمه بمرکز ومدينة ادكو	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل عنرات جسيمه لعدد ٢ لوهر	شركة مقتركة	٤٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٦/٣٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٦٥٣,٤٩٥	٣٦٥٣,٤٩٥	٤٠٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٨٨%
اجمالي كود ١١٦٣٣٩																			
أبو المطامير	برنامج الطرق والنقل والاسمات	برنامج الطرق والنقل والاسمات	١١٥٢١٦	١٠٢٨٩٣٢٩	رصف طرق بمرکز ومدينة ابوالمطامير	استكمال رصف منطقة باط الكوم بطول ١ كم وعرض ٦ م	مشروع الرصف الانتاجي	٣٣٢٥	٢٠٢٤/٨/٢٠	٢٠٢٥/١/١٨	٣٣٢٥	٣٣٢٥	٣٣٢٥,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٣٣٢٥	٣٣٢٥	٣٣٢٥,٠٠٠	٣٣٢٥	١٠٠%
أبو المطامير	برنامج الطرق والنقل والاسمات	برنامج الطرق والنقل والاسمات	١١٥٢١٦	١٠٢٨٩٣٣٢	رصف طرق بمرکز ومدينة ابوالمطامير	إحلال وتجديد رصف دائري عشور بطول ٧٠٠ م وعرض ٦م	تخفيض بمنقله	_____	_____	_____	٢٢٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠%
أبو المطامير	برنامج الطرق والنقل والاسمات	برنامج الطرق والنقل والاسمات	١١٥٢١٦	١٠٢٨٩٣٣٧	رصف طرق بمرکز ومدينة ابوالمطامير	استكمال رصف منطقة عشرة و الحمايات بطول ٧٥٠ م وعرض ٦ متر	مديرية الطرق والنقل	١١٠٨٠	٢٠٢٤/٨/١٢	٢٠٢٥/٢/٢٣	١٣٨٠	١١٠٨٠	١١٠٨٠	١١٠٨٠	١١٠٨٠	١١٠٨٠	١١٠٨٠	١١٠٨٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٢١٦																			
أبو المطامير	برنامج الطرق والنقل والاسمات	الكنل الجامعي والاسمات المحلية (انشاء وتطوير ورفع كفاءة مواقف النقل الجماعي)	١١٥٢٢٣	١٠٢٨٩٣٤٥	انشاء وتطوير ورفع كفاءة مواقف النقل الجماعي بمرکز ومدينة ابوالمطامير	تطوير الموقف العمومي لآبو المطامير بمساحة ٢٠٠٠ م	مديرية الإسكان	٥٢١٤٢	٢٠٢٥/٢/١	٢٠٢٦/٢/٢٨	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٢٢٣																			
أبو المطامير	برنامج الطرق والنقل والاسمات	اتارة الشوارع أعصدة ومحولات ومشتلاتها بمرکز ومدينة ابو المطامير	١١٥٢٢٠	١٠٢٨٩٣٤١	تطوير ورفع كفاءة اتارة الطرق داخل مدينة أبو المطامير بشراء مهمات اتارة كشافات وقطع غيار	مشروع الرصف الانتاجي	١٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/١/٢	٢٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٢٢٠																			
أبو المطامير	تصميم البيه	تصميم البيه (المتجدد)	١١٥٢٣٠	١٠٢٨٩٣٥٥	استخدام الطاقة المتجددة بمرکز ومدينة ابوالمطامير	تطوير ورفع كفاءة واستخدام الطاقة المتجددة بإنشاء وحدة الواح طاقة شمسية للمبني الاداري	تخفيض بمنقله	_____	_____	_____	٦٥٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠%
اجمالي كود ١١٥٢٣٠																			
أبو المطامير	برنامج التنمية والرياحية	التنمية العمرية (تطويرية)	١١٥٢٢٧	١٠٢٨٩٣٥١	تطوير الكورنيش مركز ومدينة ابوالمطامير	تطوير وتججير وعمل كورنيش وتشجير واتارة ترعة الحاجر من كوبري الحيار حتي مدخل المدينة بطول ١ كم ورصف البر الأيمن لترعة الحاجر من الحيار حتي مدخل المدينة وتطوير كوبري الحيار وتغطية البيرة	شركة النيل العامة للإنشاءات والطرق	٢٨٨٨٥	٢٠٢٥/٢/١	٢٠٢٧/٦/٣٠	٣٢٩٧٥	٢٨٨٨٥	٢٨٨٨٥	٢٨٨٨٥	٢٨٨٨٥	٢٨٨٨٥	٢٨٧٧٢,١٣٠	٢٨٨٨٥	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٢٢٧																			
وادي النطرون	برنامج الطرق والنقل والاسمات	رصف الطرق	١١٥٠٥٥	١٠٢٨٨٩٠٨	رصف طرق بمرکز ومدينة وادي النطرون	رصف طريق من مول كتوبة اتجاه قرية الحمراء بطول ١١٠٠ متر وعرض ١٤ متر	مشروع الرصف الإنتاجي	٥٦٨٩	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٦/٣٠	٥٦٨٩	٥٦٨٩	٤١١٩,٦٠٨	٤١١٩,٦٠٨	٥٦٨٩	٥٦٨٩	٥٦٨٩	٥٦٨٩	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥٠٥٥																			
وادي النطرون	برنامج الطرق والنقل والاسمات	رصف الطرق	١١٠٧٣٧	١٠٢٩٠٣٥٣	رصف طرق بمرکز ومدينة وادي النطرون	رصف طريق من منزل على عباس حتى مدرسة عمر بن الخطاب بول ٨٠٠ متر وعرض ٦ متر	مشروع الرصف الإنتاجي	١٠١٦	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٦/٣٠	١٠١٦	١٠١٦	٩٧٧,٤٤٦	٩٧٧,٤٤٦	١٠١٦	١٠١٦	٩٧٧,٤٤٦	١٠١٦	١٠٠%
اجمالي كود ١١٠٧٣٧																			
وادي النطرون	برنامج الطرق والنقل والاسمات	اتارة الشوارع أعصدة ومحولات ومشتلاتها بمرکز ومدينة بدر	١١٥١٨٧	١٠٢٨٩٢٥٥	اتارة الشوارع أعصدة ومحولات ومشتلاتها بمرکز ومدينة بدر	اتارة طريق من مول كتوبة اتجاه قرية الحمراء واتارته بطول ١١٠٠ متر وعرض ١٤ متر	مشروع الرصف الإنتاجي	١٦٧٥	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٦/٣٠	١٦٧٥	١٦٧٥	٦٠٥,٠٠٠	٦٠٥,٠٠٠	١٦٧٥	١٦٧٥	٦٠٥,٠٠٠	١٦٧٥	١٠٠%
اجمالي كود ١١٥١٨٧																			

المركز	برنامج	البرنامج الفرعي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الاعتماد الأصلي	المحتمد بالخط المهدل		إجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		نسبة المبلغ من الاعتماد
									بدء	انتهى	شرائحه	إجمالي	شرائحه	جمله	شرائحه	المبلغ	شرائحه	
بدر	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥١٨١	١٠٢٨٩٢٣٧	رصف طرق بمركز ومدينة بدر	احلال وتجديد ورصف قطاعات محددة من بداية كوبري المحولات حتي مزلقان خنيزة بطول ٢,٥ كم وعرض ٨ م	مشروع الرصف الإنتاجي	٩٠٠٠	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٥/٣/١	١٠٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠,٠١١	٧٠٠٠,٠١١	٧٠٠٠	٧٠٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥١٨١																		
10278044	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٠١٤١	١٠٢٧٨١٢٩	رصف طرق بمركز ومدينة بدر	رصف الطرق الداخلية بإحلال وتجديد ونوسعة طريق النجاح - العزيمة - الدلتاج بطول ٣ كم	مشروع الرصف الإنتاجي	٢٠٠٠	٢٠٢٥/٢/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	%٩٥
بدر	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	إدارة الشوارع القديمة وأصدة ومحلات ومحتويات	١١٥١٨٢	١٠٢٨٩٢٤١	إنارة الشوارع أصدة ومحولات ومحتوياتها بمركز ومدينة بدر	إحلال وتجديد ورفع كفاءة طريق كوبري المحولات إلى مدخل طريق الخرطوم بطول ٨٠٠ م وتوريد ٢٣ صود + كشافات + كبل ألومنيوم + أسلاك	مشروع الرصف الإنتاجي	٨٠٠	٢٠٢٤/٩/٨	٢٠٢٤/١٢/٨	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠,٠٠١	٨٠٠,٠٠١	٨٠٠	٨٠٠	%١٠٠
بدر	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	إدارة الشوارع القديمة وأصدة ومحلات ومحتويات	١١٥١٨٢	١٠٢٨٩٢٤٩	إنارة الشوارع أصدة ومحولات ومحتوياتها بمركز ومدينة بدر	رفع كفاءة إنارة طريق كوبري المحولات حتى مدخل المدينة بطول ٢,٨ كم	مشروع الرصف الإنتاجي	٢٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٨	٢٠٢٤/١٢/٨	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	%١٠٠
بدر	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	إدارة الشوارع القديمة وأصدة ومحلات ومحتويات	١١٥١٨٢	١٠٢٨٩٢٥٨	إنارة الشوارع أصدة ومحولات ومحتوياتها بمركز ومدينة بدر	تطوير ورفع كفاءة الانارة بتوريد محولات لمركز ومدينة بدر	مشروع الرصف الإنتاجي	٤٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٨	٢٠٢٤/١٢/٨	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٦٢٦,٥١٥	٢٦٢٦,٥١٥	٤٠٠٠	٤٠٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥١٨٢																		
بدر	الخدمة المحلية والشعبي	إدارة المخططات الصحية (أبواب ومحتويات النظافة العامة)	١١٥١٩٢	١٠٢٨٩٢٦٧	أدوات ومعدات النظافة العامة بمركز ومدينة بدر	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بشراء عدد ٥٠ صندوق قمامة لسيارة المكبس وشراء جهاز أصلاح كلوش لمركز ومدينة بدر	الشركة المحمدية	١١٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١٠٨٦,٨٤٠	١٠٨٦,٨٤٠	١١٠٠	١١٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥١٩٢																		
بدر	تصميم بيئية	رفع كفاءة استخدام البنية التحتية (الطريق الميكانيكية - النظافة العامة)	١١٥١٩٤	١٠٢٨٩٢٧٣	استخدام الطقة المتجددة بمركز ومدينة بدر	تركيب الواح طاقة شمسية لامداد مجلس المدينة والمركز التكنولوجي بالكهرباء	شركة أوروبا للمقاولات والطاقة الشمسية	٣٢٠٠	٢٠٢٥/٤/١٦	٢٠٢٥/٥/٥	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٢٧١٠,٩٩٩	٢٧١٠,٩٩٩	٣٢٠٠	٣٢٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥١٩٤																		
بدر	الخدمة المحلية والشعبي	تصميم الوحدات السكنية (توفير الإضاءة والتجهيزات)	١١٥١٩٧	١٠٢٨٩٢٧٩	توفير الإلت والتجهيزات بمركز ومدينة بدر	تطوير ورفع كفاءة الوحدة المحلية ببدر بشراء عدد ١٠ حاسب الي بالمشتكلات + ٢٠ هارد ssd + شراء ١٠ اسكتر + شراء طباعة ١*٤	شركة النور للتوريدات	٥٠٠	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٥/٦/٢٥	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٣٩٣,٧٩٠	٣٩٣,٧٩٠	٥٠٠	٥٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥١٩٧																		
بدر	الخدمة المحلية والشعبي	إدارة الأزمات والكوارث (الحملة الميكانيكية - النظافة العامة - صبرات جسيمة)	٤٨٦١٨	١٠٢٨٩٢٨٧	تطوير الحملة الميكانيكية بعمل صبرات جسيمة لمركز ومدينة بدر	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية ببدر بعمل عمرات جسيمة لعدد ٢ معدة لودر	شركة الشروق	٠	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٥/٦/٢٥	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٨٩٢,٢٦٧	٨٩٢,٢٦٧	١٢٠٠	١٢٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ٤٨٦١٨																		
كود حمادة	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥١٠٤	١٠٢٨٩٠٤٤	رصف طرق بمركز ومدينة كوم حمادة	رصف بإحلال وتجديد طريق العيايشة بطول ٤٢٠ م وعرض ١٠ م بداية من عزبة الرامى وحتى طريق كريستالة بمركز ومدينة كوم حمادة	مشروع الرصف الإنتاجي	٤٩٦٧	٢٠٢٤/٨/٢١	٢٠٢٥/٢/٢٠	٢٣٣٢	٤٩٦٧	٤٩٦٧	٤٩٦٦,٧٩٠	٤٩٦٦,٧٩٠	٤٩٦٧	٤٩٦٧	%١٠٠
كود حمادة	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥١٠٤	١٠٢٨٩٠٥٢	رصف طرق بمركز ومدينة كوم حمادة	رصف شاع رقم ١٩ المتفرع من ش بنك مصر بطول ١٦٠ م وعرض ٨ م بمركز ومدينة كوم حمادة	مشروع الرصف الإنتاجي	٠	٢٠٢٤/٨/٢١	٢٠٢٥/٢/٢٠	٦٩٧	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
كود حمادة	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥١٠٤	١٠٢٨٩٠٦٣	رصف طرق بمركز ومدينة كوم حمادة	رصف شاع رقم ١٨ المتفرع من ش بنك مصر بطول ٥٢ م وعرض ٨,٥ م بمركز ومدينة كوم حمادة	مشروع الرصف الإنتاجي	٠	٢٠٢٤/٨/٢١	٢٠٢٥/٢/٢٠	٢٣٥	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
كود حمادة	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥١٠٤	١٠٢٨٩٠٧٩	رصف طرق بمركز ومدينة كوم حمادة	رصف شاع موقف طنطا حتى ش التحرير بطول ٣٥٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م بمركز ومدينة كوم حمادة	مشروع الرصف الإنتاجي	٠	٢٠٢٤/٨/٢١	٢٠٢٥/٢/٢٠	١١٩٢	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
كود حمادة	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥١٠٤	١٠٢٨٩٠٨٣	رصف طرق بمركز ومدينة كوم حمادة	رصف شاع الفيروز بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧ م بمركز ومدينة كوم حمادة	مشروع الرصف الإنتاجي	٠	٢٠٢٤/٨/٢١	٢٠٢٥/٢/٢٠	٣٧٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
كود حمادة	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	رصف طرق	١١٥١٠٤	١٠٢٨٩٠٩١	رصف طرق بمركز ومدينة كوم حمادة	رصف شاع الزناتي رقم ٤٦ متفرع من ميدان التحرير بطول ٤٦ م وعرض ٤,٥ م بمركز ومدينة كوم حمادة	مشروع الرصف الإنتاجي	٠	٢٠٢٤/٨/٢١	٢٠٢٥/٢/٢٠	١٤٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
اجمالي كود ١١٥١٠٤																		
كود حمادة	برنامج الطرق والتكامل والموصلات المحلية	إنارة الشوارع وأصدة ومحولات ومحتوياتها	١١٥١٢٥	١٠٢٨٩١٠٠	إنارة الشوارع أصدة ومحولات ومحتوياتها بمركز ومدينة كوم حمادة	رفع كفاءة الانارة بتوريد مهمات صيانة وأدوات إنارة بمركز ومدينة كوم حمادة	مشروع الرصف الإنتاجي	٣٥٠٠	٢٠٢٤/٨/٢١	٢٠٢٤/١١/٢١	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٢٣١٣,٠٠٠	٢٣١٣,٠٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	%٩١

[illegible]

المركز	ملاحظات	البرنامج الائتماني	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الاعتماد الأساسي	المعتمد بالقطعة المحدل		المنفذ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		نسبة المنفذ من الاعتماد
									بدء	نهاي		إجمالي	قطعة	شركة	المنفذ	
الرحمانية	تجهيز الخدمات المحلية والاجتماعية	تطوير منظومة الاطفاء الحماية الدورية	١١٥٢٧٤	١٠٢٨٩٤٣٧	تطوير منظومة المرور بمركز ومدينة الرحمانية	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بشراء وتركيب ٨ اشارات مرور بمدخل مدينة الرحمانية	تخليص بمنقطة				١٠٥٠	٠	٠	٠	٠	%٠
اجمالي كود ١١٥٢٧٤																
الرحمانية	تجهيز الخدمات المحلية والاجتماعية	تطوير منظومة الاطفاء الحماية الدورية	١١٥٢٧٥	١٠٢٨٩٤٣٩	تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية بمركز ومدينة الرحمانية	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بشراء وتوريد عدد ١٠ حافيات حريق للمدينة والقرى ومستلزمات اطفاء وقطع غاز لصيانة الحافيات المعطلة	خلفن خطة	٠			٣٠٠	٠	٠	٠	٠	%٠
اجمالي كود ١١٥٢٧٥																
الرحمانية	الادارة والخدمات الفنية	تطوير منظومة الاطفاء الحماية الدورية (تطوير الاجلث والحافيات)	٤٨٠٧٩	١٠٢٧٧٤٥٢	رفع كفاءة مبنى بشراء اثاث وتجهيزات بمركز ومدينة الرحمانية	رفع كفاءة المبنى الإداري للوحدة المحلية بالرحمانية بشراء تجهيزات واثاثات وأجهزة حاسب الي واستكمال المبنى		٨٠٠٠	٢٠٢٤/٨/١٥	٢٠٢٤/١٢/٢	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	%١٠٠
اجمالي كود ٤٨٠٧٩																
المحمودية	برنامج التقني والاجلث والخدمات المحلية	رصف طرق	١١٥١١٢	١٠٢٨٩٠٦٦	رصف طرق بمركز ومدينة المحمودية	رصف شوارع عزبة السبيل بطول ٢٤٥٠ م وعرض متغير (٤-٦) اسفلت + انترلوك بمركز ومدينة المحمودية	مشروع الرصف للتناجي	٥٠٧٣	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/٥/٩	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	%٨٥
اجمالي كود ١١٥١١٢																
المحمودية	برنامج التقني والاجلث والخدمات المحلية	رصف طرق	٤٨١٨١	١٠٢٨٩٠٧٨	رصف طرق بمركز ومدينة المحمودية	رصف شارع شمس الدين وفرعياته من شارع البحر حتى شارع الثورة بطول ٢٠٠٠ م وعرض ٥ م (اسفلت + انترلوك) بمركز ومدينة المحمودية	مشروع الرصف للتناجي	٣٤٣٥	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/٥/٩	٣٤٣٥	٣٤٣٥	٣٤٣٥	٣٤٣٥	٣٤٣٥	%٨٧
المحمودية	برنامج التقني والاجلث والخدمات المحلية	رصف طرق	٤٨١٨١	١٠٢٨٩١٠٨	رصف طرق بمركز ومدينة المحمودية	رصف شارع ترعة الرشيدية من نهاية البلكيات حتى جسر البحر بطول ٦٥٠ م وعرض متغير (٦-٨ م	مشروع الرصف للتناجي	٣٢٦٦	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/٥/٩	٣٢٦٦	٣٢٦٦	٣٢٦٦	٣٢٦٦	٣٢٦٦	%١٠٠
المحمودية	برنامج التقني والاجلث والخدمات المحلية	رصف طرق	٤٨١٨١	١٠٢٨٩١١٤	رصف طرق بمركز ومدينة المحمودية	رصف شارع اليميني بكفر امليوط بجوار مكتب البريد بطول ١٠٠٠ م وعرض ٥ م بمركز ومدينة المحمودية	مشروع الرصف للتناجي	١٤٣٩	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/٣/٩	١٤٣٩	١٤٣٩	١٤٣٩	١٤٣٩	١٤٣٩	%١٠٠
المحمودية	برنامج التقني والاجلث والخدمات المحلية	رصف طرق	٤٨١٨١	١٠٢٨٩١٢١	رصف طرق بمركز ومدينة المحمودية	شارع بجوار برج الشروق من طريق المحمودية / رشيد حتى شارع الدلتا بطول ٢٥٠ م ومتوسط عرض ٦ م من + اسفلت بمركز ومدينة المحمودية	مشروع الرصف للتناجي	١٠٢٨	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/٥/٩	١٠٢٨	١٠٢٨	١٠٢٨	١٠٢٨	١٠٢٨	%١٠٠
المحمودية	برنامج التقني والاجلث والخدمات المحلية	رصف طرق	٤٨١٨١	١٠٢٨٩١٢٩	رصف طرق بمركز ومدينة المحمودية	شارع مستودع الاتليب وفرعياته الموازي لأحمد ماهر بداية من شارع التحرير حتى شارع الثورة بطول ٧٥٠ م ومتوسط عرض ٦ م بمركز ومدينة المحمودية	مشروع الرصف للتناجي	٢٥٠١	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/٥/٩	٢٥٠١	٢٥٠١	٢٥٠١	٢٥٠١	٢٥٠١	%١٠٠
المحمودية	برنامج التشجير الحضرية والاجلث	التشجير الحضرية (تجميل الشوارع)	٤٨١٨١	١٠٢٨٩١٦٠	تجميل الشوارع لمركز ومدينة المحمودية	اثارة ورصف شارع المحكمة بداية من المحكمة حتى شارع الدلتا مارا بمخازن الوحدة المحليةبطول ٢٥٠ م ومتوسط عرض ٦م بمركز ومدينة المحمودية	مشروع الرصف للتناجي	١٦٣٥	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/٣/٩	١٦٣٥	١٦٣٥	١٦٣٥	١٦٣٥	١٦٣٥	%١٠٠
اجمالي كود ٤٨١٨١																
المحمودية	رصف	شارع الطرق والخدمات الاجلث والخدمات المحلية	١١٥١٠٣	١٠٢٨٩٠٤١	تطوير منظومة الاشارة الات ومعدات بمركز ومدينة المحمودية	تطوير منظومة الاشارة بالمدينة بتوريد معدات اشارة وكشافات بمركز ومدينة المحمودية	مشروع الرصف للتناجي	٢٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/١/٩	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	%٨٥
اجمالي كود ١١٥١٠٣																
المحمودية	برنامج التشجير الحضرية والاجلث	التشجير الحضرية (تطوير الاجلث والخدمات المحلية)	١١٥١٣٩	١٠٢٨٩١١٠	تطوير المنتزهات لمركز ومدينة المحمودية	تطوير حديقة المقامة على تغطية ترعة الرشيدية بمدخل المدينة بتوسعة الطريق (اعمال متكاملة رصف - اشارة - انترلوك - تشجير) بمركز ومدينة المحمودية	خلفن خطة	٠			٣٤٥٨	٠	٠	٠	٠	%٠
المحمودية	برنامج التشجير الحضرية والاجلث	التشجير الحضرية (تجميل الشوارع)	١١٥١٣٩	١٠٢٨٩١٤٨	تجميل الشوارع لمركز ومدينة المحمودية	تطوير المنطقة امام الكنيسة من شارع البحر حتى شارع احمد ماهر بعمل اشارة ورصف بطول ٣٠٠ م وعرض متغير (٧-١٠) م من + اسفلت (رصف - اشارة - بلدورات - تشجير) بمركز ومدينة المحمودية	مشروع الرصف للتناجي	٢٤١٢	٢٠٢٤/٩/٩	٢٠٢٥/٥/٩	٢٤١٢	٢٤١٢	٢٤١٢	٢٤١٢	٢٤١٢	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥١٣٩																
المحمودية	التشجير الحضرية الاجتماعية	التشجير الحضرية الاجتماعية	١١٥١٧٦	١٠٢٨٩٢١٩	انشاء وتجهيز الأسواق العامة – السويقات المتكفصة والموسمية بمركز ومدينة المحمودية	انشاء مبنى متعدد الطوابق يستخدم الدور الارضى والاول علوى كمسوق لمنتجات القرية وباقي الطوابق مولات تجارية بمركز ومدينة المحمودية	شركة الحصان الاسود	٢٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	%٩٠
اجمالي كود ١١٥١٧٦																
المحمودية	تجهيز الخدمات المحلية والاجتماعية	تطوير منظومة الاطفاء الحماية الدورية	١١٥١٧٠	١٠٢٨٩٢٠٤	تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية بمركز ومدينة المحمودية	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بشراء اثاث وكاميرات مراقبة لنقاط الإطفاء بمركز ومدينة المحمودية	جاري اللتح الفني	٦٧٨	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٩/٣٠	٦٧٨	٦٧٨	٦٧٨	٦٧٨	٦٧٨	%١٠٠
اجمالي كود ١١٥١٧٠																

المركز	البرنامج	البرنامج الاسمي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الاعتماد الأساسي	الاعتماد بالخطوة المحدد		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		المبلغ حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		نسبة المبلغ من الاعتماد
									بدء	نهاي		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ			
للمعمودية	الإدارة المحلية والإقليم الثاني	إدارة الأحياء والتنمية المحلية (إقليم الأحياء والخدمات)	١١٥١٥٦	١٠٢٨٩١٧٩	توفير الأثاث والتجهيزات لمركز ومدينة المحمودية	تطوير ورفع كفاءة الوحدة المحلية بالمحمودية بشراء اثاث وحاسب الى ومكينات تصوير وكاميرات مراقبة لمجلس المدينة والمبنى الملحقة بمركز ومدينة المحمودية	شركة رويال هاوس - اية الدسوقي شركة مالدج مستم- شركة توتو براندز	٢٠٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٩٢٠,٣٤٢	١٩٢٠,٣٤٢	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٥١٥٦																		
للمعمودية	الإدارة المحلية والإقليم الثاني	إدارة الأحياء والتنمية المحلية (إقليم الأحياء والخدمات)	١١٥١٦٥	١٠٢٨٩١٩٤	انشاء وتطوير المباني الإدارية والخدمات مجمعات ومراكز تكنولوجيا لركز ومدينة المحمودية	صيانة ورفع كفاءة مبنى ملحق بمبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية	جاري الفتح الفني	٦٥٥	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٤/١٢/٣١	٦٥٥	٦٥٥	٦٥٤,٩٦١	٦٥٤,٩٦١	٦٥٥	٦٥٥	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٥١٦٥																		
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	برنامج التنمية والتنمية المحلية	١١٥١٣٢	١٠٢٨٩١٢٠	رصف طرق بمركز ومدينة إيتاي البارود	رصف ش فاطمة الزهراء وفرعية من ش جمال عبد الناصر حتى ش النشو فرولوبطول ٦٣٠ م عرض ١٠ م بمركز ومدينة إيتاي البارود	الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد	٣٥٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٤٠٤,٤٤٩	٣٤٠٤,٤٤٩	٣٥٠٠	٣٥٠٠	١٠٠%	
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	برنامج التنمية والتنمية المحلية	١١٥١٣٢	١٠٢٨٩١٢٤	رصف طرق بمركز ومدينة إيتاي البارود	استكمال رصف فرعات ش المجلة بداية من ش التدريب المهني وحتى ش مسجد التنعيم ٩٨٠م عرض ١٠ م بمركز ومدينة إيتاي البارود	مشروع الرصف الإنتاجي	٤٩٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠,٠٠٠	٤٩٠٠,٠٠٠	٤٩٠٠	٤٩٠٠	١٠٠%	
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	برنامج التنمية والتنمية المحلية	١١٥١٣٢	١٠٢٨٩١٣١	رصف طرق بمركز ومدينة إيتاي البارود	رصف فرعات ش العاشر من رمضان بقرب المدينة منطقة ش العاشر من رمضان ٤٥٠م عرض ١٠م بمركز ومدينة إيتاي البارود	مشروع الرصف الإنتاجي	٢٥٠٠	٢٠٢٥/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٠٠%	
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	برنامج التنمية والتنمية المحلية	١١٥١٣٢	١٠٢٨٩١٣٧	رصف طرق بمركز ومدينة إيتاي البارود	رصف شارع بداية من طريق امليط حتى ش المجلة بداية من محل حربي للكهرباءحتى ش المجلة بطول ٦٠٠ م عرض ١٠م بمركز ومدينة إيتاي البارود	مشروع الرصف الإنتاجي	٣٥٠٠	٢٠٢٦/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	١٠٠%	
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	برنامج التنمية والتنمية المحلية	١١٥١٣٢	١٠٢٨٩١٤٤	رصف طرق بمركز ومدينة إيتاي البارود	رصف شارع بداية من طريق امليط حتى ش المجلة بداية من صسيلية مروة الجري حتى ش المجلة بطول ٦٠٠ م عرض ١٠م بمركز ومدينة إيتاي البارود	مشروع الرصف الإنتاجي	٣٢٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠,٠٠٠	٣٢٠٠,٠٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	١٠٠%	
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	برنامج التنمية والتنمية المحلية	١١٥١٣٢	١٠٢٨٩١٥٠	رصف طرق بمركز ومدينة إيتاي البارود	رصف شارع متفرع من شارع المجلة وحتى ش النشو وفرعية بطول ٥٨٠م عرض ١٠م بمركز ومدينة إيتاي البارود	الجمعية التعاونية للتشييدات والبناء	٣٣٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠,٠٠٠	٣٣٠٠,٠٠٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٥١٣٢																		
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	إدارة الطرق والتنمية والتنمية المحلية	١١٥١٤٦	١٠٢٨٩١٥٨	تطوير منظومة الآلة الات ومعدات بمركز ومدينة إيتاي البارود	تطوير ورفع كفاءة منظومة الآلارة بتوريد مهمات لزوم صيانة الكشافات والمحولات بمركز ومدينة إيتاي البارود	مشروع الرصف الإنتاجي	٤٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٢٥	٢٠٢٥/٥/٣٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٥١٤٦																		
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	تطوير الكوبريش	٤٨٦١٧	١٠٢٧١٨٦٠	تطوير الكورنيش بمركز ومدينة إيتاي البارود	انشاء كورنيش علي البحر من الناحية القبلية لكوبري المشاء بإيتاي البارود قبلي الكوبري الملاحي حتي واحة العرايشي بطول ١ كم وعرض ٦ م	تفليس بمنقلبة	٤٠٠٠	_____	_____	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%	
إجمالي كود ٤٨٦١٧																		
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	الخدمات والتنمية المحلية	١١٥١٥٠	١٠٢٨٩١٦٦	اقامة معارض مؤقتة لتسويق السلع المنتجة محليا بمركز ومدينة إيتاي البارود	انشاء معرض مؤقت على مساحة ١٠x١٥م بمركز ومدينة إيتاي البارود	تفليس بمنقلبة	٠	_____	_____	١٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%	
إيتاي البارود	برنامج التنمية والتنمية المحلية	الخدمات والتنمية المحلية	١١٥١٥٠	١٠٢٨٩١٧٠	انشاء وتجهيز الأسواق العامة – السويقات المتكفصة والموسمية بمركز ومدينة إيتاي البارود	انشاء وعمل ٢٠ كشك على كورنيش ايتاي البارود بمركز ومدينة إيتاي البارود	تفليس بمنقلبة	٣٠٠٠	_____	_____	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%	
إجمالي كود ١١٥١٥٠																		
إيتاي البارود	لخدمات المحلية والاجتماعية	لخدمات المحلية والاجتماعية	١١٥١٦٣	١٠٢٨٩١٩١	تطوير منظومة المرور بمركز ومدينة إيتاي البارود	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بتركيب إشارات مرور بعدد ٤ إشارات بمركز ومدينة إيتاي البارود	مجدى القنام	٥٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	٥٠٠	٥٠٠	٤٩٧,٠٠٠	٤٩٧,٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٥١٦٣																		
إيتاي البارود	الإدارة المحلية والإقليم الثاني	إدارة الأحياء والتنمية المحلية (إقليم الأحياء والخدمات)	١١٥١٥٥	١٠٢٨٩١٧٧	انشاء وتطوير المباني الإدارية والخدمات مجمعات ومراكز تكنولوجيا لمركز ومدينة إيتاي البارود	إحلال وتجديد مبنى ملحق ٤ علي مساحة ٤٨٠ م٢ وتجهيزة بجميع الأثاثات بمركز ومدينة إيتاي البارود	شركة سبى عابدين للمقاولات الصومية	١٣١٨٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	١٦٦٩٠	١٣١٨٠	٥٣٨٣,٥١٥	٥٣٨٣,٥١٥	١٣١٨٠	١٣١٨٠	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٥١٥٥																		
إيتاي البارود	الإدارة المحلية والإقليم الثاني	إدارة الأحياء والتنمية المحلية (إقليم الأحياء والخدمات)	١١٥١٥٧	١٠٢٨٩١٨٣	الحملة الميكانيكية – عمرات جسيمه لمركز ومدينة إيتاي البارود	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل عمرات جسيمه لعدد ٥ مركبات بمركز ومدينة إيتاي البارود	الورشة الفنية لاصلاح المعدات التقليم الهندسية للتوريدات	٣٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢١١٢,٥٥٩	٢١١٢,٥٥٩	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٥١٥٧																		

المركز	نوع العمل	البرنامج الاسمي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الامتداد الأساسي	المجموع بالقطعة المعدل		إجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		المنفذ حتى ٢٠٢٥/٦/٢٠		نسبة المنفذ من الامتداد
									نمو	بدء		كثافة	كثافة	كثافة	كثافة	كثافة	كثافة	
شبراخيت	برنامج النقل والمرافق الحماية	نقل المرافق والمرافق الحماية	١١٥١٢٣	١٠٢٨٩٠٩٥	تطوير الحملة الميكانيكية لتوريد سيارات لمركز ومدينة شبراخيت	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بشراء سيارة ركوب دويل كابينة للوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت	خلف خطة	٠	—	—	١٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
إجمالي كود ١١٥١٢٣																		
شبراخيت	برنامج النقل والمرافق الحماية	نقل المرافق والمرافق الحماية	١١٥١٢٦	١٠٢٨٩١٠٣	تطوير منظومة الإضاءة الآت ومعدات بمركز ومدينة شبراخيت	تطوير منظومة الإضاءة الآت ومعدات بمركز ومدينة شبراخيت	مشروع الرصف الإنتاجي	١٤٥٠	٢٠٢٤/٨/٨	٢٠٢٥/٢/٧	١٤٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	١٤٥٠,٠٢٤	١٤٥٠,٠٢٤	٢٩٥٠	٢٦٠٠	%٨٨
إجمالي كود ١١٥١٢٦																		
شبراخيت	التنمية الاقتصادية الحماية	التنمية الاقتصادية الحماية	١١٥١٣٧	١٠٢٨٩١٣٦	أقامة معارض دائمة لتسويق السلع المنتجة محليا بمركز ومدينة شبراخيت	إستكمال مبنى منفذ الوحدة المحلية بالمدينة بتغطية دور أول وثاني علوى بمساحة ١٠٦ م لاستخدامه مول تجارى بمركز ومدينة شبراخيت	تخليص بمنقطة	—	—	—	١٥٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
إجمالي كود ١١٥١٣٧																		
شبراخيت	تأمين البيئة	تأمين البيئة	١١٥١٣٠	١٠٢٨٩١١٢	أدوات ومعدات النظافة العامة بمركز ومدينة شبراخيت	تطوير الحملة الميكانيكية بتوريد عدد ١ سيارة قلاب ٢٠ طن بمركز شبراخيت بمركز ومدينة شبراخيت	خلف خطة	٠	—	—	٦٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	%٠
إجمالي كود ١١٥١٣٠																		
شبراخيت	تعليم الطلاب والحماية	تعليم الطلاب والحماية	١١٥١٧١	١٠٢٨٩٢٠٦	تطوير منظومة الإضاءة والحماية المدنية بمركز ومدينة شبراخيت	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية تجهيزات لوحدة الاطفاء بمركز ومدينة شبراخيت	محمود محمد عبدالشافي الغزوى	٢٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٣/١	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٩٩,١٩٤	١٩٩,١٩٤	٢٠٠	٢٠٠	%١٠٠
إجمالي كود ١١٥١٧١																		
شبراخيت	الزراعة الحماية والصحة	الزراعة الحماية والصحة	١١٥١٤٥	١٠٢٨٩١٥٧	توفير الآلات والتجهيزات بمركز ومدينة شبراخيت	تطوير ورفع كفاءة الوحدة المحلية بشبراخيت بتوريد تجهيزات بمركز ومدينة شبراخيت	شركة ليزار تك ومكتب العطاء للتوريدات العمومية	١٠٠٠	٢٠٢٤/١١/٢٥	٢٠٢٤/١٢/٢٣	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٩٩٩,٩٦٠	٩٩٩,٩٦٠	١٠٠٠	١٠٠٠	%١٠٠
إجمالي كود ١١٥١٤٥																		
شبراخيت	الزراعة الحماية والصحة	الزراعة الحماية والصحة	١١٥١٦٤	١٠٢٨٩١٩٢	الحملة الميكانيكية – عربات جسيمه بمركز شبراخيت	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعزل عربات جسيمه لمعدات النظافة لعدد ٣ سيارات بالحملة الميكانيكية بمركز ومدينة شبراخيت	شوقى محمد محفوظ	١٨٠٠	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٥/٦/٢٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٣٧٩,٨٥٤	١٣٧٩,٨٥٤	١٨٠٠	١٦٤٠	%٩١
إجمالي كود ١١٥١٦٤																		
الدلتا	برنامج النقل والمرافق الحماية	برنامج النقل والمرافق الحماية	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩١٣٠	رصف طرق بمركز ومدينة الدلتا	احلال وتجديد شارع المحول وشارع مكه المكرمه وتفريعاتها بمنطقة هندى بطول ٣٠٠ م وعرض ٦ م	مشروع الرصف الإنتاجي	١٢٠٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٥/٣٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١١٩٩,٧٠٠	١١٩٩,٧٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	%١٠٠
الدلتا	برنامج النقل والمرافق الحماية	برنامج النقل والمرافق الحماية	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩١٨٢	رصف طرق بمركز ومدينة الدلتا	فرعيات شارع عربى وفرعيات شارع الوحدة العربيه بمنطقة وسط البلد بطول ٥٠٠ م وعرض ٤ م منطقة الساحة ووسط البلد وهندي	مشروع الرصف الإنتاجي	٢٦٤٥	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٥/٣٠	٢٦٤٥	٢٦٤٥	٢٦٤٥	٢٦٤٥,٣٠٠	٢٦٤٥,٣٠٠	٢٦٤٥	٢٦٤٥	%١٠٠
الدلتا	برنامج النقل والمرافق الحماية	برنامج النقل والمرافق الحماية	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩٢٨١	رصف طرق بمركز ومدينة الدلتا	رصف شارع مقشرة سامون وتفرعاته بمنطقة الأقرع بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر منطقة الأقرع	مشروع الرصف الإنتاجي	١٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٥/٣٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	%١٠٠
الدلتا	برنامج النقل والمرافق الحماية	برنامج النقل والمرافق الحماية	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩٣٠٨	رصف طرق بمركز ومدينة الدلتا	شارع استيل فيصل وتفرعاته بطول ٥٠٠ م وعرض ٦ م بمنطقة الأقرع	مشروع الرصف الإنتاجي	١٤٠٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٢/٣	٢٠٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	%١٠٠
الدلتا	برنامج النقل والمرافق الحماية	برنامج النقل والمرافق الحماية	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩١٦٣	رصف طرق بمركز ومدينة الدلتا	شوارع فرعيه مقلبه لمدرسة الثانوية الزراعيه بمنطقة الساحة بطول ٣٠٠ م وعرض ٥ م منطقة	مشروع الرصف الإنتاجي	٢١٥٥	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٥/٣٠	١٥٥٥	٢١٥٥	٢١٥٥	٢١٥٥,٠٠٠	٢١٥٥,٠٠٠	٢١٥٥	٢١٥٥	%١٠٠
الدلتا	برنامج النقل والمرافق الحماية	برنامج النقل والمرافق الحماية	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩١٩٥	رصف طرق بمركز ومدينة الدلتا	الشارع الرئيسي الاول بطول ١ كم وعرض ٨ م بمنطقة ابو سيف	مشروع الرصف الإنتاجي	٣٤٧٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٣/٣	٣٩٧٠	٣٤٧٠	٣٤٧٠	٣٣٥٩,٢٥٦	٣٣٥٩,٢٥٦	٣٤٧٠	٣٤٧٠	%١٠٠
الدلتا	برنامج النقل والمرافق الحماية	برنامج النقل والمرافق الحماية	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩٢١٠	رصف طرق بمركز ومدينة الدلتا	الشارع الرئيس الثانى بطول ١ كم وعرض ٨ م بمنطقة ابو سيف	مشروع الرصف الإنتاجي	٣٥٤٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٣/٣	٤٠٤٠	٣٥٤٠	٣٥٤٠	٣٥٤٠,٠٠٠	٣٥٤٠,٠٠٠	٣٥٤٠	٣٥٤٠	%١٠٠

المركز	برنامج	البرنامج الادري	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الامتداد الأساسي	المعتمد بالخطه المحدث		اجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		الخطه حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		نسبة الخطه من الاعتماد
									بدء	نهي		اجمالي	خرائه	جملة	خرائه	الخطه	خرائه	
الدلتجات	برنامج النقل والمراسلات الحماية	رصف طرق	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩٣٢١	رصف طرق بمرکز ومدينة الدلتجات	شارع خلف محطة الصرف والمسجد وتفرعاتهم بطول ٣٠٠ م وعرض ٧ م بمنطقة عبود	الجمعية التعاونية للتشييدات والبناء	١٣٩٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٣/٣	١٣٩٠	١٣٩٠	١٣٩٠,٠٠٠	١٣٩٠,٠٠٠	١٣٩٠	١٣٩٠	١٠٠%	
الدلتجات	برنامج النقل والمراسلات الحماية	رصف طرق	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩٣٣٦	رصف طرق بمرکز ومدينة الدلتجات	شارع بجوار دار المناسبات وشارع نهاية الحيز العمراني وتفرعاتهم بطول ٣٠٠ متر وعرض ٧ م بمنطقة عبود	مشروع الرصف الإنتاجي	١٧٩٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٣/٣	١٧٩٠	١٧٩٠	١٧٩٠,٠٠٠	١٧٩٠,٠٠٠	١٧٩٠	١٧٩٠	١٠٠%	
الدلتجات	برنامج النقل والمراسلات الحماية	رصف طرق	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩٤٧١	رصف طرق بمرکز ومدينة الدلتجات	شارع عقلة الشرفاوى بطول ٢٠٠متر وعرض ٦ متر بمنطقة عبود	مشروع الرصف الإنتاجي	١٤٦٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٣/٣	١٤٦٠	١٤٦٠	١٤٦٠,٠٠٠	١٤٦٠,٠٠٠	١٤٦٠	١٤٦٠	١٠٠%	
الدلتجات	برنامج النقل والمراسلات الحماية	رصف طرق	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩٤٨٢	رصف طرق بمرکز ومدينة الدلتجات	شارع معرض مكة وتفرعاته بطول ٢٠٠ م وعرض ٨ بمنطقة عبود	مشروع الرصف الإنتاجي	١٤٦٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٣/٣	١٤٦٠	١٤٦٠	١٤٦٠,٠٠٠	١٤٦٠,٠٠٠	١٤٦٠	١٤٦٠	١٠٠%	
الدلتجات	برنامج النقل والمراسلات الحماية	رصف طرق	١١٥١٣٤	١٠٢٨٩٥٥٠	رصف طرق بمرکز ومدينة الدلتجات	شارع مكتب الصحة والشارع الموازى به وتفرعاتهما بطول ٥٠٠متر وعرض ٦ متر بمنطقة عبود	مشروع الرصف الإنتاجي	٩٠٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٣/٣	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١٠٠%	
اجمالي كود ١١٥١٣٤																		
الدلتجات	برنامج النقل والمراسلات الحماية	رصف طرق	٤٨٥٧٠	١٠٢٧٧٦٧٤	رصف طرق بمرکز ومدينة الدلتجات	استكمال تطوير و رفع كفاءة الطرق الداخلية برصف منطقته حموده بطول ١,٥ كم ومتوسط عرض ٥ م	مشروع الرصف الإنتاجي	١١١٤	٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٦/٣٠	٠	١١١٤	١١١٤,٠٠٠	١١١٤,٠٠٠	١١١٤	١١١٤	١٠٠%	
الدلتجات	برنامج النقل والمراسلات الحماية	رصف طرق	٤٨٥٧٠	١٠٢٧٧٦٦٦	رصف طرق بمرکز ومدينة الدلتجات	استكمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الطلبة بالمدينة بطول ١,٥ كم ومتوسط عرض ٧ م	مشروع الرصف الإنتاجي	١٠٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٦/٣٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	
الدلتجات	برنامج النقل والمراسلات الحماية	تارة الطرق والشوارع (أرصفة الحدود أصفر استكمال الطاقة المجددة)	١١٦٣١٧	١٠٢٨٩٥٧٦	اترة الشوارع أعدها ومحولات ومشملاتها بمرکز ومدينة الدلتجات	تطوير ورفع كفاءة منظومة الاتارة بتوريد وشراء مهمات اتارة لمركز ومدينة الدلتجات	مشروع الرصف الإنتاجي	٢٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٤	٢٠٢٥/٣/٣	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠%	
اجمالي كود ١١٦٣١٧																		
الدلتجات	تأمين البنية الحماية	رفع كفاءة استخدام المواد البنية (استكمال الطاقة المجددة)	١١٦٤٤٢	١٠٢٨٩٩٢١	استخدام الطاقه المتجددة بمرکز ومدينة الدلتجات	تطوير ورفع كفاءة مبني مرور الدلتجات بتركيب طاقه شمسية فوق مبني وحده مرور الدلتجات	خلف خطه	٠	_____	_____	٥٥٨٩	٩	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩	٩	١٠٠%	
اجمالي كود ١١٦٤٤٢																		
الدلتجات	تأمين الحماية والاجتماعية	تأمين الحماية والاجتماعية (تأمين مطبخ تطوير مستوى البنية المجددة)	١١٦٣١٥	١٠٢٨٩٥٧١	تطوير منظومه المرور لمركز ومدينة الدلتجات	تطوير ورفع كفاءة منظومة المرور بتركيب عدد ثلاث اشارات مرور و عدد ١١ كاميرات مراقبة بالميدانين	تفويض بمنفلة	٠	_____	_____	٤٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%	
اجمالي كود ١١٦٣١٥																		
الدلتجات	تأمين الحماية والاجتماعية	تأمين الحماية والاجتماعية (تأمين مطبخ تطوير مستوى البنية المجددة)	١١٦٣٢٣	١٠٢٨٩٥٩٠	تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية لمركز ومدينة الدلتجات	تجهيز نقطه اطفاء المدنيه بالاثلاث اللازم من اسره وشاشات عرض وثلاجه وكراسى	المكتب الوطني للمقاولات	٢٤٤	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	٤٠٠	٢٤٤	٢٤٤,٣٠٠	٢٤٤,٣٠٠	٢٤٤	٢٤٤	١٠٠%	
اجمالي كود ١١٦٣٢٣																		
الدلتجات	تأمين الحماية والاجتماعية	تأمين الحماية والاجتماعية (تأمين مطبخ تطوير مستوى البنية المجددة)	٤٨٥٧٣	١٠٢٨٩٦١٢	تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية لمركز ومدينة الدلتجات	تجهيز نقطه اطفاء المسين بالاثلاث اللازم من اسره وشاشات عرض وثلاجه وكراسى ونقل حنفيه الحريق من مكانها الى داخل النقطه	عبد الناصر هلال	٢٧٩	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	٦٠٠	٢٧٩	٢٧٨,٨٠٠	٢٧٨,٨٠٠	٢٧٩	٢٧٩	١٠٠%	
اجمالي كود ٤٨٥٧٣																		
الدلتجات	الادارة الحماية والادام التقني	انشاء وتطوير المباني الادارية والخدمية مجمعات مراكز تكنولوجيا	١١٦٣٤٣	١٠٢٨٩٦٤٠	انشاء وتطوير المباني الادارية والخدمية مجمعات ومراكز تكنولوجيا لمركز ومدينة الدلتجات	تطوير ورفع كفاءة مبنى ديوان عام الوحدة المحلية بالدلتجات السباكه - الكهرباء - البلاط - التجاره - الالومينال - الوجهات		٤١٤١	٢٠٢٤/١١/١٠	٢٠/٥٠/٢٠٢٥	٣١٤١	٤١٤١	٤١٤٠,٦٥٧	٤١٤٠,٦٥٧	٤١٤١	٤١٤١	١٠٠%	
اجمالي كود ١١٦٣٤٣																		

المركز	البرنامج	البرنامج الفرعي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية			المستفيد الأصلي	المستفيد بالخطة المعدل		إجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		المخطط حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		نسبة المنفذ من الاعتماد
									بدء	نهاي	إجمالي		مطلوب	مطلوب	مطلوب	مطلوب			
الخدمات	الإدارة المحلية والدعم الفني	الادارة العامة - (الحملة الإلكترونية - خدمات)	١١٦٣٣٤	١٠٢٨٩٦٢٢	الحملة الميكانيكية عبرات جسيمه بمركز الدلتا	تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل عبرات جسيمه لعدد ٦ محطات	احمد الخطيب - شركة النبراس - عبد المنعم الخط	٢٤٧٧	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٠٠	٢٤٧٧	٢٤٧٧	٢٤٧٦,٩٦٧	٢٤٧٦,٩٦٧	٢٤٧٧	٢٤٧٧	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٦٣٣٤																			
الخدمات	الإدارة المحلية والدعم الفني	التشاور وتطوير المهني (الحملة الإلكترونية - خدمات)	٩٦٩	١٠٢٨٩٦٣٥	انشاء وتطوير المباني الإدارية والخدمات مبيعات ومراكز تكنولوجيا لمركز ومدينة الدلتا	تطوير ورفع كفاءة وتجهيز وحده التحول الرقمي وغرفه التحكم والشبكات الداخلية بالديوان العام بتجهيز غرفه التحكم itroom بالمستملات + سيرفر تشغيل + سويتشات توزيع + دواليب مطقه + ٢ جهاز كمبيوتر بالشمعات+ وصلات الانترنت ٦cat	مجدي القمام للمقاولات و التوريدات	١٠٠٠	٠١/٠٧/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٦/٣٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ٩٦٩																			
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	١١٠٦٦٠	١٠٢٨٨٩١٣	رصف طرق مشتركة	استكمال رصف جسر مصرف الخيري - بسطره بطول ٧ كم وعرض ٨ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	٢٥٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٩٢٤٠,٨٢٨	١٩٢٤٠,٨٢٨	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٠٠%	
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	١١٠٦٦٠	١٠٢٧٩٥٤١	رصف طرق مشتركة	تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمحافظة البحيرة باستكمال طريق من نفق ادكو حتي مزلقان الملح	مديرية الطرق والنقل	١٨٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٠٠%	
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	١١٠٦٦٠	١٠٢٧٩٥٤٤	رصف طرق مشتركة	تطوير و رفع كفاءة الطرق بدائرة محافظة البحيرة باحلال وتجديد شارع المصيف مركز / ادكو	مديرية الطرق والنقل	٦٥٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٠٦٦٠																			
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	١١٥٠٤٣	١٠٢٨٨٩٦٠	رصف طرق مشتركة	استكمال رصف طريق نخنوخ المغازى بطول ٣ كم وعرض ٥,٥ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	١٥٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ١١٥٠٤٣																			
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	٤٨٣٤٥	١٠٢٨٨٨٤٨	رصف طرق مشتركة	استكمال رصف طريق الكورنيش اعمال السطحية للخطة السابقة بطول ٧٠٠ م وعرض ١٦ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	٣٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٦/٦/١٥	٣٠٠٠٠	٢١٣٢٩	٢١٣٢٩	٢١٣٢٩,٠٠٠	٢١٣٢٩,٠٠٠	٢١٣٢٩	٢١٣٢٩	١٠٠%	
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	٤٨٣٤٥	١٠٢٨٨٧٤٨	رصف طرق مشتركة	استكمال رصف طريق الشوكة البرنوجى بطول ٥ كم وعرض ٥,٥ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	١٢٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%	
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	٤٨٣٤٥	١٠٢٨٨٧٩٥	رصف طرق مشتركة	استكمال رصف طريق المحمودية - أبو حمص قرية الخمسين بطول ٢ كم وعرض ٧ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	١٤٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠%	
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	٤٨٣٤٥	١٠٢٨٨٧٧٦	رصف طرق مشتركة	استكمال رصف طريق ١٠٥ مالونا بلقظر (الحلاوجة) بطول ١,٥ كم وعرض ٥,٤ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	٤٥٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٤٥٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	١٠٠%	
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	٤٨٣٤٥	١٠٢٨٨٨٩٩	رصف طرق مشتركة	رصف طريق على ماهر (أبو قبر للاسمدة) بطول ٤ كم وعرض ٨ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	١٦٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٦/٦/١٥	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٠٠%	
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	٤٨٣٤٥	١٠٢٨٨٨١١	رصف طرق مشتركة	رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول ٢ كم وعرض ٧ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	٦٥٠٠	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٦٥٠٠,٠٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	١٠٠%	
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	٤٨٣٤٥	١٠٢٨٨٩٣٣	رصف طرق مشتركة	استكمال رصف طريق الشركات مركز ادكو مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	٢٣٥٠٠	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٦/٦/٣٠	٢٣٥٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	١٠٠%	
إجمالي كود ٤٨٣٤٥																			
مشتركة	برنامجه الطرق والنقل المحلية	رصف طرق	١١٥١٨٥	١٠٢٨٨٨٣٢	رصف طرق مشتركة	رصف طريق كاجو - فرهاش بطول ٥,٥ كم وعرض ٨ م مشروعات مشتركة	مديرية الطرق والنقل	١٥٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	١٥٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٠٠%	
مشتركة	الإدارة المحلية والدعم الفني	تصميم الوحدات	١١٥١٨٥	١٠٢٨٩٥٦٠	انشاء وتطوير المباني الإدارية والخدمات مبيعات ومراكز تكنولوجيا مشروعات مشتركة	تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام مشروعات مشتركة	الشركة المصرية للمقاولات والإدارة والصيانة	٠	٢٠٢٥/٥/١٨	٢٠٢٦/١١/١٧	٤٠٠٠٠	٨٥٦١٢	٨٥٦١٢	٥٢٧٧٥,٣٢٩	٥٢٧٧٥,٣٢٩	٨٥٦١٢	٨٥٦١٢	١٠٠%	
مشتركة	الإدارة العامة والدعم الفني	تصميم الوحدات	١١٥١٨٥	١٠٢٨٩٢٤٤	انشاء وتطوير المباني الإدارية والخدمات مبيعات ومراكز تكنولوجيا مشروعات مشتركة	رفع كفاءة مراكز التدريب بالمحافظة وتزويدها بأجهزة كمبيوتر لعدد ٥ مراكز مشروعات مشتركة	الأكاديمية الوطنية للتدريب	٦٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣	٦٠٠٠	٣٢٥٠	٣٢٥٠	٣٢٥٠,٠٠٠	٣٢٥٠,٠٠٠	٣٢٥٠	٣٢٥٠	١٠٠%	

المركز	برنامج	البرنامج الفرعي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية		الامتداد الأصلي	المستند بالخطة المبدئ		إجمالي المنصرف حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		المخطط حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠		نسبة المنفذ من الاستثمار
									بدء	انتهى		إجمالي	مخرانه	جملة	مخرانه			
إجمالي كود ١١٥١٨٥																		
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١٠١٨٦٨٥	١٠٢٩١٣٤٤	أحكام قضائية واجبة الفناء	أحكام قضائية	ديوان عام المحافظة	٤٠٩٥٣	٢٠٢٤/١١/٧	٢٠٢٥/٦/٣٠	.	٥٨١٥٥,٢٣٠	٥٨١٥٥,٢٣٠	٥٨١٥١,٢٤٥	٥٨١٥١,٢٤٥	٥٨١٥٥,٢٣٠	١٠١٨٦٢	%١٠٠
إجمالي كود ١٠١٨٦٨٥																		
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٥٢٣٦	١٠٢٨٩٣٧٧	انشاء وتطوير الكبارى مشروعات مشتركة	انشاء كوبرى مشاه اعلى ترعة الخندق امام كلية الشريعة مشروعات مشتركة	تخليص منقطة	.			١٥٠٠٠	.	.	٥٨١٥١,٢٤٥	٥٨١٥١,٢٤٥	٥٨١٥٥	٥٨١٥٥	%١٠٠
إجمالي كود ١١٥٢٣٦																		
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٤٥٦	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	إنارة طريق دمنهور شبراخيت من قراقص حتى السلكتي بطول ٧ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	١٠٩١٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	١٠٩١٠	١٠٩١٠	١٠٠٠٦,٣٨٦	١٠٠٠٦,٣٨٦	١٠٩١٠	١٠٩١٠	%١٠٠	
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٤٥٧	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	إنارة الطريق الواصل ما بين مدرسة الشهيد محمد عرفة حتى بعد ميناء رشيد (طريق برج رشيد) بطول ٢,٥ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	٣٧٠٥	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٣٧٠٥	٣٧٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠٥	٣٧٠٥	%١٠٠	
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٤٤١	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	إستكمال إنارة طريق الدلتجات دمنهور بطول ٤ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	٥٥٦٥	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٥٥٦٥	٥٥٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٦٥	٥٥٦٥	%١٠٠	
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٨٢٤	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	إنارة طريق الهوارية البكوات بطول ٦ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	٩٩٦٠	—	—	٩٩٦٠	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	%٠
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٨١٦	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	إنارة طريق ١٠٥ الرابط بين مركز أبو حمص ومركز أبو المطامير بطول ٤,٦ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	٥٢٦٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٥٢٦٠	٥٢٦٠	١٦٣٤,٠٠٠	١٦٣٤,٠٠٠	٥٢٦٠	٥٢٦٠	%١٠٠	
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٤٥٢	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	استكمال انارة طريق كوبري البحر / ايتاي البارود نطاق كوم حمادة بطول ٢٢,١ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	٢٠٤٥	—	—	٢٠٤٥	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	%٠
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٤٥٥	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	إنارة الطريق المؤدي إلى مزلقان الجيش والرابط من محور المحمودية حتى الطريق الزراعي وصولاً إلى ميناء أبو قير بطول ١,٢ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	١٧١٥	—	—	١٧١٥	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	%٠
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٤٥٤	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	انارة طريق دمنهور - حوش عيسى بطول ١٣ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	١٥٤٠٠	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٦/٩/٣٠	١٥٤٠٠	١٢٠٠٢	٦٧٨٥,١٧٥	٦٧٨٥,١٧٥	١٢٠٠٢	١٢٠٠٢	%١٠٠	
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٠٦٩٦	١٠٢٨٩٤٤٤	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	استكمال انارة طريق الملح بجوار مصنع الاخشاب بالكو بطول ٣,٥ كم مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	٥٤٠٥	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٥٤٠٥	٥٤٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٠٥	٥٤٠٥	%١٠٠	
إجمالي كود ١١٠٦٩٦																		
مشتركة	برنامج النقل والتكامل المحلية	الطريق المحلية (تطوير والتطوير)	١١٥٢٨٢	١٠٢٨٩٤٦١	انارة الشوارع اعادة ومحولات ومشملاها	تطوير منظومة الإثارة الات ومعدات بشراء وتوريد مهمات إنارة الطريق الزراعى السريع بنطاق مركز (دمنهور - أبو حمص - كفر الدوار) مشروعات مشتركة	مشروع الصرف الإنتاجي	٥٠٣٥	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١	٥٠٣٥	٥٠٣٥	٤٩٣٥,٠٧٨	٤٩٣٥,٠٧٨	٥٠٣٥	٥٠٣٥	%١٠٠	
إجمالي كود ١١٥٢٨٢																		
مشتركة	التنمية الاقتصادية المحلية	الأسواق العامة والمتخصصة (إقامة محلات دائمة لتسويق السلع المحلية)	١١٥٢٩١	١٠٢٨٩٤٧٦	انشاء وتجهيز الأسواق العامة – السويقت المتخصصة والموسمية مشروعات مشتركة	انشاء بورصة اسمماك بالكو بعدد ٤٨ محل بارض العكريشة مشروعات مشتركة	جرين مصر للمقاولات	١٥٠٠	٢٠٢٥/٥/٢١	٢٠٢٥/١١/٢١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٩,٤٣٩	٩,٤٣٩	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	%١٠٠
مشتركة	التنمية الاقتصادية المحلية	الأسواق العامة والمتخصصة (إقامة محلات دائمة لتسويق السلع المحلية)	١١٥٢٩١	١٠٢٨٩٤٧٨	انشاء وتجهيز الأسواق العامة – السويقت المتخصصة والموسمية مشروعات مشتركة	انشاء عدد ٤٠ محل تجارى دور ارضى وعدد ٢٠ معرض دائم بالدور الاول والثانى علوى بارض الموقف القديم بشارع الجلاء مشروعات مشتركة	تخليص منقطة	.	—	—	١٥٠٠٠	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	%٠
مشتركة	التنمية الاقتصادية المحلية	الأسواق العامة والمتخصصة (إقامة محلات دائمة لتسويق السلع المحلية)	١١٥٢٩١	١٠٢٨٩٥٧٧	أقامة معرض دائمة لتسويق السلع المنتجة محليا بمركز ومدينة وادى النظرون (مشروعات مشتركة ذاتي)	استكمال انشاء سوق الخضضر والفكهية بمركز وادى النظرون (ذاتي)	ذاتي	.	—	—	.	١٠٠٠٠	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	%٠
إجمالي كود ١١٥٢٩١																		
								١٥٠٠			٣٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٩,٤٣٩	٩,٤٣٩	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	%٦٠

المركز	البرنامج	البرنامج الفرعي	الكود الرئيسي	كود المشروع	المشروع الرئيسي	اسم المشروع	الشركة المنفذة	قيمة التعاقد	تاريخ العملية	الاعتماد الأصلي	المعتمد بالخطه المعدل	اجمالي المنصراف حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠	المخطط حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠	نسبة المنفذ من الاعتماد
									بدء	نهاي	اجمالي	جملة	خرافه	خرافه
مشتركة	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	٤٨٣٨٢	١٠٢٨٩٨٥٨	انشاء وتجهيز التكتلات الإنتاجية مشروعات مشتركة	استكمال انشاء ميناء الصيد برشيد مشروعات مشتركة	المقاولون العرب	٧٦٠٠٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٧/١/٣٠	٧٦٠٠٠	٨٦٠٠٠	٧٦٠٠٠	٠
اجمالي كود ٤٨٣٨٢														
مشتركة	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	١١٥٢٨٤	١٠٢٨٩٤٦٤	تطوير منظومة المرور مشروعات مشتركة	تطوير منظومة المرور مشروعات مشتركة بشراء عدد ٣ سيارة بيك اب و ٢ ونش مرور و عمرات	المراقبة العامة لحسابات الشرطة	١٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٥/٩/٣٠	١٠٠٠٠	٨٣٦١,٧٧٥	٨٣٦١,٧٧٥	١٠٠٠٠
اجمالي كود ١١٥٢٨٤														
مشتركة	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	١١٥٢٨٧	١٠٢٨٩٤٦٨	تطوير منظومة الامن مشروعات مشتركة	تطوير منظومة الامن باجراء عمرات و شراء سيارة ميكرو باص لقسم شرطة المرافق مشروعات مشتركة	الورشة الفنية لإصلاح المعدات الثقيلة وتوريد قطع غيار / التئيل للتوريدات المصنوعة	٥١٠	٢٠٢٤/١٠/١٢	٢٠٢٤/١١/١٠	٥١٠	٥١٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	٥١٠
اجمالي كود ١١٥٢٨٧														
مشتركة	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	١١٥٢٩٠	١٠٢٨٩٤٧٣	تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية مشروعات مشتركة	تطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية بشراء ٦ سيارات إطفاء متوسطة وعمل عمرات جسيمة ل ١٢ سياره وشراء مهمات انقاذ نهري مشروعات مشتركة	شركة ستار جيت للتجارة الدولية	٤٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/١٠	٢٠٢٥/٥/٣١	٤٠٠٠٠	٤٢٦٣,٦٠٠	٤٢٦٣,٦٠٠	٤٠٠٠٠
اجمالي كود ١١٥٢٩٠														
مشتركة	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	١١٥٢٧٧	١٠٢٨٩٤٤٨	اصال البنية الأساسية لتأهيل المناطق المخصصة كجبرات لمركز دمنهور	اعمال البنية الأساسية لتأهيل المناطق المخصصة كجبرات لمركز دمنهور	تخليص منقطة	٠	—	—	٢٠٠٠	٠	٠	٠
اجمالي كود ١١٥٢٧٧														
مشتركة	تصميم البنية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	١١٥٢٨٩	١٠٢٨٩٤٧٢	شراء سيارات مواجهة سيول وامطار مشروعات مشتركة	رفع كفاءة ادارة الازمات والكوارث بشراء عدد ٢ سيارة مجهزة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة مشروعات مشتركة	—	٠	—	—	٢١١٣٠	٠	٠	٠
اجمالي كود ١١٥٢٨٩														
مستحقات	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	٢٧٢٠	١٠١١٧٤٠	الامن والاطفاء والمرور	الامن والاطفاء والمرور	٢٧٢٠	٢٧٢٠			٢٧٢٠	٢٧٢٠	٢٧٢٠	٢٧٢٠
مستحقات	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	٢٧١٠	١٠١١٦٦٤	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الاشارة	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الاشارة	٩٠٣	٩٠٣			٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣
مستحقات	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	٣٣٦٦	١٠١٤٤٩٨	رصف طرق بالمحافظة	رصف طرق بالمحافظة	٧٥٦٣	٧٥٦٣			٧٥٦٣	٧٥٦٣	٧٥٦٣	٧٥٦٣
مستحقات	التعليمية	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	٩٦٩	١٠٢٣٣٣٠٨	تحسين بيئة	استكمال مقترح خطة محافظة البحيرة لبرنامج تحسين البيئة استثمارات غير موزعه	٧٤١	٧٤١			٧٤١	٧٤١	٧٤١	٧٤١
اجمالي كود														
مشتركة	الادارة	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	١١٥٢٢٨	١٠٢٨٩٣٥٢	اعداد الخطط طويلة ومتوسطة الاجل والسوية مشروعات مشتركة	المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء مشروعات مشتركة	٥٠٠	٥٠٠			٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
مشتركة	الادارة	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	١١٥٢٢٨	١٠٢٨٩٣٥٩	اعداد الخطط طويلة ومتوسطة الاجل والسوية مشروعات مشتركة	الخطة الاستراتيجية للمحافظة مشروعات مشتركة	٥٠٠	٥٠٠			٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
مشتركة	الادارة	الاعتمادات الخاصة بالبحرية	١١٥٢٢٨	١٠٢٨٩٣٦٩	اعداد الخطط طويلة ومتوسطة الاجل والسوية مشروعات مشتركة	جمع بيانات والمعلومات التتافسية مشروعات مشتركة	٥٧٥٠٠	٥٧٥٠٠			٥٧٥٠٠	٥٧٥٠٠	٥٧٥٠٠	٥٧٥٠٠
اجمالي كود ١١٥٢٢٨														
اجمالي عام الخطة الاستثمارية														
٨٩٪	١١٧٠١٢٥	١١٧٠١٢٥	٩٢٧٩٧٤,٠٦٧	٩٢٧٩٧٤,٠٦٧	١٢٣٧٧٦٥	١٢٣٧٧٦٥	١٢٣٧٧٦٥	١١٨٤٥٠٧						

محافظ البحيرة

جاكين عازر



التوقيع / مهندس / حسن محمد صفوت موانى
سكرتير عام محافظة البحيرة

مدير عام
الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة
مهندسة / إيناس قاسم هواس